



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONVENIO No. : 4133.0.27.2.039 DE 2009
OBJETO : AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y HUMANOS CON EL FINDE EJECUTAR ALGUNOS COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE DOS CENTROS DE RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES EN EL SANTIAGO DE CALI", Ficha BP No. 03042479; Consistente en el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de un (1) centro de acopio de residuos reciclables en la siguiente dirección: Avenida 2N entre calles 37A y 39 del municipio Santiago de Cali.

ENTIDAD CONTRATANTE	: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE- DAGMA.
CONTRATISTA	: CORPORACION SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE CALI
CEDULA O NIT	: 890.399.043-9
PLAZO INICIAL	: DOS MESES
INTERVENTOR	: ABEL BETANCOURTH
VALOR INICIAL CONVENIO	: \$1.085.700.000,00
VALOR ADICCION	
SEGÚN OTRO SI No. 2	: \$9.457.062,00
VALOR TOTAL CONVENIO	: \$ 1.095.157.062,00
FECHA DE INICIO	: 30 de diciembre de 2009.
FECHA DE SUSPENSION	: 4 de enero de 2010.
FIRMA DE OTROSI	: 15 de enero de 2010
FECHA DE REINICIO	: 7 de abril de 2010.
ACTA DE SUSPENSIÓN	: 1 de junio de 2010.
ACTA DE REINICIO	: 6 de diciembre de 2010.
FIRMA DE OTROSI No.2	: 15 de Diciembre de 2010.
PRORROGA	: 25 días calendario.
FIRMA DE OTROSI No.3	: 29 de Diciembre de 2010.
PRORROGA	: 60 días calendario.
FIRMA DE OTROSI No.4	: 28 de Febrero de 2011.
PRORROGA	: 30 días calendario.
ACTA DE SUSPENSIÓN	: 15 de Marzo de 2011.
FIRMA DE OTROSI No.5	: 21 de Octubre de 2011.
PRORROGA	: 30 días calendario.

Avenida SAN No. 20N – 08 Edificio Fuente Versailles/ Piso 10
P.B.X.: 668 0580-83-93 Teléfonos 660 5467-660 5519
Telefax: 660 5465 Vivero: Avenida 2N No. 36ª – 40 / Tel. 653 0869
www.cali.gov.co

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

ACTA DE REINICIO

: 15 de Noviembre de 2011.

FIRMA DE OTROSI No.6

: 28 de Diciembre de 2011.

PRORROGA

: 30 días calendario.

FECHA DE TERMINACION

: 27 de enero de 2012.

Se reunieron en la oficina del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA las siguientes personas: NICOLAS RAMOS GOMEZ, por el contratista, ABEL BETANCOURT en calidad de Interventor, la Ing. BEATRIZ EUGENIA OROZCO GIL, Directora del DAGMA, La Dra. MARCELA CALDERON, Coordinadora área-jurídica Y SENOBIA JOSEFINA HIDALGO GARCES, Supervisora, por la entidad Contratante, con el fin de suscribir de común acuerdo el Acta de Liquidación del Convenio Interadministrativo No. 4133.0.27.2.39 de 2009, conforme a la voluntad de las partes, al tenor del artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y las facultades otorgadas por el decreto 446 de 2012, bajo las siguientes consideraciones:

PRIMERA: El 15 de diciembre de 2009 se firmó el Convenio de Asociación No. 4133.0.27.2.039, entre el Municipio de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "DAGMA y la Corporación Sociedad de Mejoras Públicas, el cual tiene por Objeto: "Aunar esfuerzos, recursos económicos, técnicos y humanos con el fin de ejecutar algunos componentes y/o actividades del proyecto de inversión denominado: *Construcción y Dotación de Dos Centros de Recuperación y Acopio de Residuos Sólidos aprovechables en el Santiago de Cali. Ficha BP No. 03042479; consistente en el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de un (1) centro de acopio de residuos reciclables, en la siguiente dirección: Avenida 2N entre calles 37 A y 39 del municipio de Santiago de Cali*", por un valor total de \$1.085.700.000, discriminados de la siguiente manera: \$987.000.000 aporte Municipio-DAGMA Y \$98.700.000, aporte Corporación de Sociedades de Mejoras Públicas. Dicho convenio tenía una duración inicial de dos meses.

SEGUNDA: Las partes de común acuerdo dieron inicio al convenio de Asociación el treinta (30) de diciembre de 2009, según consta en el acta de inicio No. 01 que reposa en la carpeta del convenio.

TERCERA: El cuatro (4) de enero de 2010 se suscribió Acta de Suspensión del Convenio y concertación del desarrollo del objeto del convenio con la comunidad de los barrios La Isla y Prados del Norte, quienes manifestaron su inconformidad a la expedición del decreto municipal No.411.0.20.0767 de 2009 "Por medio del cual se da

[Firma]
[Firma]



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

cumplimiento a la sentencia de tutela T.291 de 2009 y se ordena la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, se determina la ubicación del parque ambiental y tecnológico para la gestión integral de residuos sólidos y el centro de acopio". En consecuencia, la duración de la suspensión queda condicionada al desarrollo de la socialización y concertación del desarrollo del objeto del contrato con la comunidad de los barrios La Isla y Prados del Norte.

CUARTA: El 15 de enero de 2010 se firma OTRO SI al Convenio de Asociación No. 4133.0.27.2.039-2009, en el cual se modificó la cláusula primera del convenio de asociación No. 4133.0.27.2.039-2009 la cual quedará así: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO:** Aunar esfuerzos, recursos económicos, técnicos y humanos con el fin de ejecutar algunos componentes y/o actividades del proyecto de inversión denominado: "Construcción y Dotación de Dos Centros de Recuperación y Acopio de Residuos Sólidos aprovechables en el Santiago de Cali. Ficha BP No. 03042479; consistente en el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de un (1) centro de acopio de residuos reciclables, en la siguiente dirección: Ejido Vereda Navarro, lote La Corbata, de propiedad del municipio de Santiago de Cali, bajo número predial Z000407970000, código único predial: 00-51-00-0003-0013-0000-0013, Matricula Inmobiliaria No. 370-542811. Igualmente adicionar el numeral segundo de la cláusula segunda del convenio, en el sentido que los prediseños para la construcción del centro de acopio elaborados por el DAGMA, se refieren específicamente a la nueva ubicación según la cláusula primera del presente Otro Sí.

QUINTA: El 7 de abril de 2010, se suscribió el Acta de Reinicio de actividades, con el fin de llevar a cabo los diseños del centro de acopio en el nuevo sitio objeto del convenio y se estipula una duración del mismo de dos meses, para su presentación.

SEXTA: El 1 de junio de 2010, se firma Acta de Suspensión del Convenio de Asociación 4133.0.27.2.039-2009, condicionado a una nueva localización del sitio de construcción del Centro de Acopio, por la expedición por parte de la Corporación Autonomía Regional del Valle del Cauca-CVC, del acuerdo 025 de 2010, "Por medio del cual se fijan determinantes ambientales, para el ordenamiento ambiental, territorial del área con régimen diferido de Navarro, los humedales Ibis, Pacheco, Navarro, Las Vegas, Aldovea y el acuífero de alta vulnerabilidad". En la cual en su parte resolutive manifiesta que: "El desarrollo e implementación de cualquier intervención en la zona a la declaración mediante acto administrativo de la misma entidad de la identificación y delimitación de las áreas para conservación y preservación".

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

SEPTIMA: Mediante oficio de fecha 6 de julio de 2010, el Ing. Andrés Gómez, Coordinador de Control de Impactos al Suelo del DAGMA, envió el informe de supervisión del convenio 039 de 2009 al Ing. Abel Betancourt, en el cual se reporta un avance de ejecución de la obra, discriminado de la siguiente manera: *"Estudios y Diseños por un valor de \$20.000.000, ejecutado en un 100%; administración del convenio ejecutado en un 25%, lo cual da un valor total de ejecución del 2.45%"*.

OCTAVA: El 8 de abril de 2010, la Corporación de Sociedades de Mejoras Públicas, firmó contrato con la Fundación Nuevos Horizontes Por un Desarrollo Sostenible del Ser Humano, cuyo objeto es: Contrato para el diseño y construcción del Centro de Acopio de Residuos Reciclables para la zona sur de Cali; por un valor de \$727.000.000,00.

NOVENA: El 3 de noviembre de 2010, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, le remite al Ing. Abel Betancourt, el estudio Geotécnico Centro de Aprovechamiento de Residuos Reciclables.

DECIMA: El 8 de noviembre de 2010, el Ing. Andrés Felipe Gómez, Coordinador de Control de Impactos al Suelo, emite concepto técnico sobre Conveniencia de la continuidad de los convenios de Asociación No. 039 y 040 de 2009, el cual esta dirigido al doctor Carlos Alberto Rojas Cruz, director DAGMA.

DÉCIMA PRIMERA: El 6 de diciembre de 2010, se firma Acta de Reinicio de Actividades del Convenio de Asociación 4133.0.27.2.039 de 2009.

DÉCIMA SEGUNDA: El 15 de diciembre de 2010 se firma OTRO SI No. 2 al convenio de asociación 4133.0.27.2.039-2009, en la cual se modifica la cláusula primera del convenio de asociación No. 4133.0.27.2.39-2009, debido a que la Corporación Autónoma Regional del Valle C.V.C expidió el Acuerdo 025-2010 de fecha 11 de marzo de 2010, *"Por el cual se fijan determinantes ambientales, para el ordenamiento ambiental territorial del área con régimen diferido de Navarro, los humedales Ibis, Pacheco, Navarro, Las Vegas, Aldovea y el acuífero de Alta vulnerabilidad"*, donde se condiciona el desarrollo e implementación de cualquier proyecto en la zona a la declaración mediante acto administrativo de la misma entidad, de la identificación y delimitación de las áreas para conservación y preservación. Con la expedición de este acuerdo, se hizo necesaria la definición de un nuevo sitio para la localización del centro de acopio. Por lo anterior se establece un nuevo lote de terreno para el desarrollo del

[Firma]
[Firma]



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

proyecto ubicado en Puerto Mallarino, identificado con las matriculas inmobiliarias No. 370-71218, 370-71219, 370-71220, 370-71221, 370-71222, 370-280768 y 370-71223. Se prorroga el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre de 2010 y se modifica algunos ítems obra contenido en los Estudios Previos del Convenio inicial; igual se adiciona al convenio \$9.457.062,00 MCTE, correspondientes a la proyección de los rendimientos financieros, que se invertirán en el convenio en el ítem denominado Estudio de Suelos y Topografía del nuevo sitio en el cual se construirá el Centro de Acopio.

DÉCIMA TERCERA: Con Resolución No.4133.0.21.622 de diciembre 16 de 2010, se aprueba la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del convenio de Asociación No. 4133.0.27.2.039 de 2009.

DÉCIMA CUARTA: Se firma OTROSI No. 3 al convenio de asociación No. 4133.0.27.2.039 de 2009, el 29 de diciembre de 2010, en el cual se adiciona al plazo de ejecución 60 días calendario a partir del 1 de enero de 2011.

DÉCIMA QUINTA: Se firma OTROSI No.4 al convenio de asociación No. 4133.0.27.2.039 de 2009, el 28 de febrero de 2011, en el cual se adiciona al plazo de ejecución de 30 días calendario, a partir del 1 de marzo hasta el 30 de marzo de 2011.

DÉCIMA SEXTA: El 15 de marzo de 2011, se firma acta de suspensión del convenio de asociación No. 4133.0.27.2.039 de 2009, en el cual se condiciona el reinicio de actividades, a la presentación de un nuevo presupuesto para la compra de la dotación del Centro de Acopio.

DÉCIMA SEPTIMA: Se firma OTRO SI No. 5 al convenio de asociación No. 4133.0.27.2.039 de 2009, el 21 de octubre de 2011, donde primero se modifica el presupuesto contemplado para la dotación del Centro de Acopio, se aprueba el presupuesto para la construcción, instalación y operación del centro de embalaje, igualmente se aprueba la construcción de un cerramiento perimetral y un apantallamiento para el Centro de Acopio y se adiciona plazo de ejecución 30 días calendario.

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

DÉCIMA OCTAVA: El 15 de noviembre de 2011 se firmo Acta de Reinicio del Convenio de Asociación No. 4133.0.27.2.039-2009, en el cual se prorroga por 30 días el plazo de ejecución del convenio No. 4133.0.27.2.039-2009, de acuerdo al OTROSI No. 5; a los cuales se le suman 15 días que el contratista tenía pendiente por ejecutar, dando un plazo total pendiente por ejecutar de 45 días calendario, contados a partir de la firma del Acta de Reinicio.

DÉCIMA NOVENA: Con Resolución No. 4133.0.21.120 de noviembre 2 de 2011, se aprueba la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas al convenio de asociación No. 4133.0.27.2.039-2009.

VIGESIMA: El 28 de diciembre de 2011 se firmo el OTRO SI No. 6 del mencionado convenio, donde se adiciono en plazo de ejecución 30 días calendarios, los cuales se vencieron el 27 de enero de 2011.

VIGESIMA PRIMERA: Con Resolución No. 4133.0.21.217 de diciembre 30 de 2011, se aprueba la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas al convenio de asociación No. 4133.0.27.2.039-2009.

VIGESIMA SEGUNDA: En el OTRO SI No. 6, numeral 16 se describe que la Sociedad de Mejoras Públicas, envió oficio con fecha de diciembre de 2011, al Ingeniero Abel Betancourt, donde informa que hacen falta los insumos de camión y carrocería y que el resto de los insumos está listo para la entrega desde comienzos del año 2011 y que pueden ser recibidos cuando el DAGMA lo estime conveniente.

VIGESIMA TERCERA: En Oficio de diciembre de 2011, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, le informa al Ing. Abel Betancourt, interventor del convenio No. 4133.0.27.2.039 de 2009, que de acuerdo a la factura del proveedor del camión y carrocería se demoran en la entrega. De igual manera la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, manifiesta que el resto de los insumos están listos para la entrega desde inicios del año 2011 y que pueden ser recibidos cuando el DAGMA lo estime conveniente.

VIGESIMA CUARTA: El convenio No. 4133.0.27.2.039 de 2009, estuvo suspendido desde el 15 de marzo al 15 de noviembre de 2011, por lo cual no se realizó el recibo de insumos estipulados en dicho convenio.

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

VIGESIMA QUINTA: El 27 de enero de 2012 se recibe el camión de 5 toneladas, la báscula, las carretas en estructura metálica de color anaranjado, triciclo con cajón de color anaranjado y embaladora; lo cual se consta en el acta de recibido que se muestra a continuación.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

ACTA DE RECIBO

A los (27) días del mes de Enero de 2012, se reunieron en el VIVERO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI las siguientes personas: CARLOS ALBERTO PAZ JIMÉNEZ, MIGUEL ANGEL GIL, en representación del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, y SANDRA LORENA COLLAZOS OLAYA, en su condición de representante de la Sociedad de Mejoras Públicas, Convenio No. 039 de 2009, con el objeto de formalizar la entrega de lo siguiente:

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD
Camión de 5 Toneladas Marca Chevrolet, Papeas ONK 426, Radio, Carrocería, Carpado, Llanta de Repuesto, SOAT Liberty vigente, Tarjeta de propiedad original, dos (2) llaves y equipo de carretera.	unid	1
Báscula	unid	1
Carretas en estructura metálica de color anaranjado	unid	69
Triciclo con cajón de carga de color anaranjado	unid	85
Embaladora	Unid	1

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

CARLOS ALBERTO PAZ JIMÉNEZ

MIGUEL ANGEL GIL

SANDRA LORENA COLLAZOS OLAYA

Avenida 5AN No. 20N – 08 Edificio Fuente Versailles/ Piso 10
P.B.X.: 668 0580-83-93 Teléfonos 660 5467-660 5519
Telefax: 660 5465 Vivero: Avenida 2N No. 36ª – 40 / Tel. 653 0869

VIGESIMA SEXTA: En oficios de fecha 31 de enero, 23 de marzo, 12 de julio de 2012, 27 de agosto, la supervisora del convenio Senobia Josefina Hidalgo Garcés les solicita a la Corporación Sociedades de Mejoras Públicas, que realice las capacitaciones a los recicladores, con el fin de que cumplan con la ejecución de sus aportes al convenio No. No. 4133.0.27.2.039 de 2009.

Avenida 5AN No. 20N – 08 Edificio Fuente Versailles/ Piso 10
P.B.X.: 668 0580-83-93 Teléfonos 660 5467-660 5519
Telefax: 660 5465 Vivero: Avenida 2N No. 36ª – 40 / Tel. 653 0869
www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

VIGESIMA SEPTIMA: EL 19 de diciembre de 2012, la Corporación Sociedades de Mejoras Públicas cumple con la realización de las capacitaciones a los recicladores, que correspondía a los aportes que ellos realizaron al convenio No. 4133.0.27.2.039 de 2009.

VIGESIMA OCTAVA: Que las labores ejecutadas fueron recibidas a satisfacción del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE – DAGMA, en las condiciones establecidas en el convenio, como consta en las actas relacionadas a continuación.



Sociedad de Mejoras Públicas de Cali

Fundada el 7 de Junio de 1.904.
Nº. 590.399.043-9

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

(28 de Octubre de 2011)

SIENDO LAS 9:00 AM, SE REUNIERON EN LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE CALI, SANDRA LORENA COLLAZOS OLAYA, representante legal de la CORPORACION SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE CALI como Contratante, ABEL BETANCOURT ORDOÑEZ como Interventor del DAGMA y JORGE HERNAN HOYOS, representante legal de CONSTRUIMOS HORIZONTES LTDA como Contratista, con el propósito de recibir por parte de los primeros y de entregar por parte del tercero los trabajos correspondientes AL CONTRATO "Construcción, instalación y operación de sección de embalaje del centro de acopio de residuos sólidos".

CONTRATISTA: CONSTRUIMOS HORIZONTES LTDA
CÓDULA O NIT: 900164622-1.
OBJETO: "Construcción, instalación y operación de sección de embalaje del centro de acopio de residuos sólidos".
VALOR \$ 55.712.000

ESTADO FINANCIERO

Valor contrato		\$ 55.712.000
Valor Total Reservado	\$ 55.712.000	
Valor liquidado	\$ 55.712.000	
Saldo final del contrato	\$ 0.00	
SUMAS IGUALES	\$ 55.712.000	\$ 55.712.000
		\$ 55.712.000

ESTADO DEL ANTICIPO

Valor Anticipo entregado	\$ 27.856.000
Valor Amortizado actas	\$ 27.856.000
Saldo por amortizar	\$ 0.00

Órdenes: Cúmplase 4º N° 76 PSE 883 63 00 - RUC 885 05 25 - m/jm@mejoraspUBLICAS.CALI@hotmail.com

Handwritten signatures and initials.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE



Sociedad de Mejoras Públicas de Cali

Fundada el 7 de Junio de 1.904
Nº. 890.399.043-9

Se deja constancia por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali del recibo definitivo a satisfacción de las obras objeto del contrato, las cuales fueron realizadas de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato.

Se firma en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de Octubre de 2011.

JORGE HERNÁN HOYOS
Representante Legal
CONSTRUIAMOS HORIZONTES LTDA

SANDRA LORENA COLLAZOS OLAYA
Representante Legal
CORPORACIÓN SOCIEDAD DE
MEJORAS PÚBLICAS DE CALI

ABEL BETANCOURT O.
Interventor DAGMA

Oficina: Carrera 4ª N° 4-76 PBX: 653 63 00 - Fax: 653 63 39 - mejoraspublicas@cali-horizontes.com

Avenida 5AN No. 20N – 08 Edificio Fuente Versailles/ Piso 10
P.B.X.: 668 0580-83-93 Teléfonos 660 5467-660 5519
Telefax: 660 5465 Vivero: Avenida 2N No. 36ª – 40 / Tel. 653 0869
www.cali.gov.co

12

9K. 12

Son: ONCE MILLONES CIENTO Y CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS INTE

RESUMEN DEL ANUNCIO		CANTIDAD	
AL	DEL	1	2
Acta N° 1		18 725,000	
Acta N° 2		11 147,400	
Por pagar			
Suma de los 2		29 872,400	
			37 860,000

JORGE MERNÁN HERNÁNDEZ
Representante Legal Corporativo Horizontales Ltda
Contrata

109 ABEL BETANCOURT ORDÓÑEZ
Instituto DAGMA



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
(28 de octubre de 2011)

SIENDO LAS 8:00 AM, SE REUNIERON EN LA SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE CALI, SANDRA LORENA COLLAZOS OLAYA, Representante Legal de la CORPORACION SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE CALI como Contratante, ABEL BETANCOURT ORDÓÑEZ como Interventor del DAGMA y HERNAN SERNA, Representante Legal de TALLER INDUSERNA como Contratista, con el propósito de recibir por parte de los primeros y de entregar por parte del tercero los suministros correspondientes al CONTRATO "Construcción y suministro de 65 unidades de triciclos con cajón de carga, 69 unidades de carretas de tracción manual y una báscula mecánicas para una tonelada en la ciudad de Santiago de Cali".

CONTRATISTA: TALLER INDUSERNA

CEDULA O NIT: 6.556.303-4

OBJETO: "Construcción y suministro de 65 unidades de Triciclos con cajón de carga, 69 unidades de Carretas de tracción manual y una báscula mecánica para una tonelada en la ciudad de Santiago de Cali".

VALOR: \$ 64.288.000

ESTADO FINANCIERO

Valor contrato.	\$ 64.288.000
Valor Total Reservado	\$ 64.288.000
Valor Liquidado	\$ 64.288.000
Saldo final	\$ 0

DESEMBOLSOS

ESTADO DEL ANTICIPO

Valor Anticipo entregado	\$ 32.144.000
Pago No.2	\$ 19.286.400
Pago No.3	\$ 12.857.600
Valor Amortizado	\$ 64.288.000
Saldo por amortizar	\$ 0

AL
9/11/11




ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

Se deja constancia por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali del recibo definitivo a satisfacción de las obras objeto del contrato, las cuales fueron realizadas de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato.

Se firma en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2011.


HERNAN SERNA
Representante Legal
TALLER INDUSERNA


SANDRA LORENA COLLAZOS OLAYA
Representante Legal
CORPORACION SOCIEDAD DE
MEJORAS PUBLICAS DE CALI


ABEL BETANCOURT O.
Interventor Dagma



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

Sociedad de Vigilancia y Asesoría en
Medio Ambiente



28 DE OCTUBRE DE 2011 ACTA No. 02 DE RECIBO FINAL CONTRATO DE 2010 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE 65 UNIDADES DE TRICICLOS CON CAJON DE CARGA, 65 UNIDADES DE CARRETAS DE TRACCION MANUAL Y UNA BASCULA MECANICA PARA 1 TONELADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI	CONTRATO DE OBRA		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
	Contratista:	Taller Industriaria	Fecha de Inicio:	30/05/2010	
	Vr. del Contrato:	\$ 64.238.000	Pago del Contrato:	2 Meses	
	Vr. Adicionet:	\$ 64.238.000	Fecha de suspensión:	02/09/2010	
	Vr. Total:	\$ 128.476.000	Fecha de Retiro:	06/12/2010	
		Vr. Anticipo:	\$ 32.114.000	Fecha de Finalización:	28/10/2011

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INGRESOS CONTRACTUALES				ACTA 1		ACTA 2		TOTAL EJECUTADO	
		UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1 EQUIPO											
100113	TRICICLOS CON CAJON DE CARGA	UNID	65,0	\$ 552.216,0	\$ 35.894.040,0	15,0	\$ 8.283.240,0	50,0	\$ 27.610.800,0	65,0	\$ 35.894.040,0
100112	CARRETAS TRACCION MANUAL	UNID	69,0	\$ 251.007,0	\$ 17.319.483,0	40,0	\$ 10.040.280,0	29,0	\$ 7.279.203,0	69,0	\$ 17.319.483,0
100119	BASCULA MECANICA PARA 1000 KG	UNID	1,0	\$ 2.207.179,6	\$ 2.207.179,6	1,0	\$ 2.207.179,6	0,0	\$ 0,0	1,0	\$ 2.207.179,6
				SUB TOTAL	\$ 55.420.702,6		\$ 20.530.699,6		\$ 34.890.003,0		\$ 55.420.702,6
2 COSTOS DIRECTOS											
	IVA 15%				\$ 8.313.105,39		\$ 3.054.911,9		\$ 5.582.100,5		\$ 8.867.312,4
	TOTAL				\$ 64.238.015,0		\$ 23.815.612,5		\$ 40.422.402,5		\$ 64.238.015,0
	AMORTIZACION ANTICIPO			\$ 0,5	\$ 32.114.000,0		\$ 19.286.400,0		\$ 12.857.600,0		\$ 0,0
	TOTAL A PAGAR						\$ 19.286.400,0		\$ 12.857.600,0		\$ 0,0
	PORCENTAJE						60,00%		40,00%		100,00%
				SUB TOTAL							

Son: Diez Milones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Pesos M/cte

RESUMEN DEL CONTRATO

Valor Anticipo	\$ 32.114.000,00
Acta No. 1	\$ 23.815.612,5
Acta No. 2	\$ 40.422.402,5
Somas iguales	\$ 64.238.015,0
	\$ 64.238.015,00

Herman Serna
HERNAN SERNA
Representante legal - Taller Industriaria
Controlista

RESUMEN DEL ANTICIPO

Valor Anticipo	\$ 32.114.000,00
Acta No. 1	\$ 19.286.400,0
Acta No. 2	\$ 12.857.600,0
Somas iguales	\$ 32.114.000,00
	\$ 32.114.000,00

Obel Betancourt
Obel BETANCOURT ORDOÑEZ
Interventor
Dagma

911 B2



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE



Sociedad de Mejoras Públicas de Cali

Fundada el 7 de Junio de 1.904
Nº. 890.379.043-9

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

(28 de Octubre de 2011)

SIENDO LAS 8:00 AM, SE REUNIERON EN LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE CALI, SANDRA LORENA COLLAZOS OLAYA, representante legal de la CORPORACION SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE CALI como Contratante, ABEL BETANCOURT ORDOÑEZ como Interventor del DAGMA y MAGNOLIA VIVAS RODRIGUEZ, representante legal de La FUNDACION NUEVOS HORIZONTES como Contratista, con el propósito de recibir por parte de los primeros y de entregar por parte de la tercera los trabajos correspondientes AL CONTRATO "Diseño definitivo, adecuación de terrenos y ejecución de obras civiles para la construcción del centro de acopio de residuos reciclables en la ciudad de Cali".

CONTRATISTA: FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES
CEDULA O NIT: 805024496 - 3.
OBJETO: "Diseño definitivo, adecuación de terrenos y ejecución de obras civiles para la construcción del centro de acopio de residuos reciclables en la ciudad de Cali".
VALOR \$ 746.657.252

ESTADO FINANCIERO

Valor contrato		\$ 746.657.252
Valor Total Reservado	\$ 746.657.252	
Valor liquidado	\$ 746.657.252	
Saldo final del contrato	\$0.00	
SUMAS IGUALES	\$ 746.657.252	\$ 746.657.252
		\$ 746.657.252

ESTADO DEL ANTICIPO

Valor Anticipo entregado	\$ 363.500.000
Valor Amortizado actas	\$ 363.500.000
Saldo por amortizar	\$0.00

Oficinas: Correo 411 - 6-76 PSX, 623 83 90 - Fax: 563 03 66 - mejoraspublicas@cali.gov.co

912 B



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE



Sociedad de Mejoras Públicas de Cali

Fundada el 7 de Junio de 1904
Nº. 890.399.043-9

Se deja constancia por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali del recibo definitivo a satisfacción de las obras objeto del contrato, las cuales fueron realizadas de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato.

El Contratista FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES, constituirá a favor de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, la garantía de calidad y estabilidad de la obra equivalente del 20% del valor del contrato y una vigencia igual a cinco (5) años a partir del acta de recibo final del contrato.

Se firma en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de Octubre de 2011.

MAGNOLIA VIVAS RODRIGUEZ
Represente Legal
FUNDACION NUEVOS HORIZONTES

SANDRA LORENA COLLAZOS OLAYA
Represente Legal
CORPORACION SOCIEDAD DE
MEJORAS PÚBLICAS DE CALI

ABEL BETANCOURT O.
Interventor DAGMA.

Oficina Carrera 4ª N° 6-75 PSX: 663 63 00 - Fax: 660 56 56 - mejoraspUBLICAS@nuevoscali.com

Avenida 5AN No. 20N – 08 Edificio Fuente Versailles/ Piso 10
P.B.X.: 668 0580-83-93 Teléfonos 660 5467-660 5519
Telefax: 660 5465 Vivero: Avenida 2N No. 36ª – 40 / Tel. 653 0869
www.cali.gov.co

9K.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

[illegible]





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

ACTA No. 11 DE RECIBO FINAL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE MANEJO AMBIENTAL Y AMBIENTACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE - VIALIDAD CALI		CONTINUA EN LA PAG. SIGUIENTE		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		ANEXO 1		ANEXO 2		ANEXO 3		ANEXO 4		ANEXO 5		ANEXO 6		ANEXO 7		ANEXO 8		ANEXO 9		ANEXO 10		ANEXO 11		ANEXO 12		ANEXO 13		ANEXO 14		ANEXO 15		ANEXO 16		ANEXO 17		ANEXO 18		ANEXO 19		ANEXO 20		ANEXO 21		ANEXO 22		ANEXO 23		ANEXO 24		ANEXO 25		ANEXO 26		ANEXO 27		ANEXO 28		ANEXO 29		ANEXO 30		ANEXO 31		ANEXO 32		ANEXO 33		ANEXO 34		ANEXO 35		ANEXO 36		ANEXO 37		ANEXO 38		ANEXO 39		ANEXO 40		ANEXO 41		ANEXO 42		ANEXO 43		ANEXO 44		ANEXO 45		ANEXO 46		ANEXO 47		ANEXO 48		ANEXO 49		ANEXO 50		ANEXO 51		ANEXO 52		ANEXO 53		ANEXO 54		ANEXO 55		ANEXO 56		ANEXO 57		ANEXO 58		ANEXO 59		ANEXO 60		ANEXO 61		ANEXO 62		ANEXO 63		ANEXO 64		ANEXO 65		ANEXO 66		ANEXO 67		ANEXO 68		ANEXO 69		ANEXO 70		ANEXO 71		ANEXO 72		ANEXO 73		ANEXO 74		ANEXO 75		ANEXO 76		ANEXO 77		ANEXO 78		ANEXO 79		ANEXO 80		ANEXO 81		ANEXO 82		ANEXO 83		ANEXO 84		ANEXO 85		ANEXO 86		ANEXO 87		ANEXO 88		ANEXO 89		ANEXO 90		ANEXO 91		ANEXO 92		ANEXO 93		ANEXO 94		ANEXO 95		ANEXO 96		ANEXO 97		ANEXO 98		ANEXO 99		ANEXO 100		ANEXO 101		ANEXO 102		ANEXO 103		ANEXO 104		ANEXO 105		ANEXO 106		ANEXO 107		ANEXO 108		ANEXO 109		ANEXO 110		ANEXO 111		ANEXO 112		ANEXO 113		ANEXO 114		ANEXO 115		ANEXO 116		ANEXO 117		ANEXO 118		ANEXO 119		ANEXO 120		ANEXO 121		ANEXO 122		ANEXO 123		ANEXO 124		ANEXO 125		ANEXO 126		ANEXO 127		ANEXO 128		ANEXO 129		ANEXO 130		ANEXO 131		ANEXO 132		ANEXO 133		ANEXO 134		ANEXO 135		ANEXO 136		ANEXO 137		ANEXO 138		ANEXO 139		ANEXO 140		ANEXO 141		ANEXO 142		ANEXO 143		ANEXO 144		ANEXO 145		ANEXO 146		ANEXO 147		ANEXO 148		ANEXO 149		ANEXO 150		ANEXO 151		ANEXO 152		ANEXO 153		ANEXO 154		ANEXO 155		ANEXO 156		ANEXO 157		ANEXO 158		ANEXO 159		ANEXO 160		ANEXO 161		ANEXO 162		ANEXO 163		ANEXO 164		ANEXO 165		ANEXO 166		ANEXO 167		ANEXO 168		ANEXO 169		ANEXO 170		ANEXO 171		ANEXO 172		ANEXO 173		ANEXO 174		ANEXO 175		ANEXO 176		ANEXO 177		ANEXO 178		ANEXO 179		ANEXO 180		ANEXO 181		ANEXO 182		ANEXO 183		ANEXO 184		ANEXO 185		ANEXO 186		ANEXO 187		ANEXO 188		ANEXO 189		ANEXO 190		ANEXO 191		ANEXO 192		ANEXO 193		ANEXO 194		ANEXO 195		ANEXO 196		ANEXO 197		ANEXO 198		ANEXO 199		ANEXO 200		ANEXO 201		ANEXO 202		ANEXO 203		ANEXO 204		ANEXO 205		ANEXO 206		ANEXO 207		ANEXO 208		ANEXO 209		ANEXO 210		ANEXO 211		ANEXO 212		ANEXO 213		ANEXO 214		ANEXO 215		ANEXO 216		ANEXO 217		ANEXO 218		ANEXO 219		ANEXO 220		ANEXO 221		ANEXO 222		ANEXO 223		ANEXO 224		ANEXO 225		ANEXO 226		ANEXO 227		ANEXO 228		ANEXO 229		ANEXO 230		ANEXO 231		ANEXO 232		ANEXO 233		ANEXO 234		ANEXO 235		ANEXO 236		ANEXO 237		ANEXO 238		ANEXO 239		ANEXO 240		ANEXO 241		ANEXO 242		ANEXO 243		ANEXO 244		ANEXO 245		ANEXO 246		ANEXO 247		ANEXO 248		ANEXO 249		ANEXO 250		ANEXO 251		ANEXO 252		ANEXO 253		ANEXO 254		ANEXO 255		ANEXO 256		ANEXO 257		ANEXO 258		ANEXO 259		ANEXO 260		ANEXO 261		ANEXO 262		ANEXO 263		ANEXO 264		ANEXO 265		ANEXO 266		ANEXO 267		ANEXO 268		ANEXO 269		ANEXO 270		ANEXO 271		ANEXO 272		ANEXO 273		ANEXO 274		ANEXO 275		ANEXO 276		ANEXO 277		ANEXO 278		ANEXO 279		ANEXO 280		ANEXO 281		ANEXO 282		ANEXO 283		ANEXO 284		ANEXO 285		ANEXO 286		ANEXO 287		ANEXO 288		ANEXO 289		ANEXO 290		ANEXO 291		ANEXO 292		ANEXO 293		ANEXO 294		ANEXO 295		ANEXO 296		ANEXO 297		ANEXO 298		ANEXO 299		ANEXO 300		ANEXO 301		ANEXO 302		ANEXO 303		ANEXO 304		ANEXO 305		ANEXO 306		ANEXO 307		ANEXO 308		ANEXO 309		ANEXO 310		ANEXO 311		ANEXO 312		ANEXO 313		ANEXO 314		ANEXO 315		ANEXO 316		ANEXO 317		ANEXO 318		ANEXO 319		ANEXO 320		ANEXO 321		ANEXO 322		ANEXO 323		ANEXO 324		ANEXO 325		ANEXO 326		ANEXO 327		ANEXO 328		ANEXO 329		ANEXO 330		ANEXO 331		ANEXO 332		ANEXO 333		ANEXO 334		ANEXO 335		ANEXO 336		ANEXO 337		ANEXO 338		ANEXO 339		ANEXO 340		ANEXO 341		ANEXO 342		ANEXO 343		ANEXO 344		ANEXO 345		ANEXO 346		ANEXO 347		ANEXO 348		ANEXO 349		ANEXO 350		ANEXO 351		ANEXO 352		ANEXO 353		ANEXO 354		ANEXO 355		ANEXO 356		ANEXO 357		ANEXO 358		ANEXO 359		ANEXO 360		ANEXO 361		ANEXO 362		ANEXO 363		ANEXO 364		ANEXO 365		ANEXO 366		ANEXO 367		ANEXO 368		ANEXO 369		ANEXO 370		ANEXO 371		ANEXO 372		ANEXO 373		ANEXO 374		ANEXO 375		ANEXO 376		ANEXO 377		ANEXO 378		ANEXO 379		ANEXO 380		ANEXO 381		ANEXO 382		ANEXO 383		ANEXO 384		ANEXO 385		ANEXO 386		ANEXO 387		ANEXO 388		ANEXO 389		ANEXO 390		ANEXO 391		ANEXO 392		ANEXO 393		ANEXO 394		ANEXO 395		ANEXO 396		ANEXO 397		ANEXO 398		ANEXO 399		ANEXO 400		ANEXO 401		ANEXO 402		ANEXO 403		ANEXO 404		ANEXO 405		ANEXO 406		ANEXO 407		ANEXO 408		ANEXO 409		ANEXO 410		ANEXO 411		ANEXO 412		ANEXO 413		ANEXO 414		ANEXO 415		ANEXO 416		ANEXO 417		ANEXO 418		ANEXO 419		ANEXO 420		ANEXO 421	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Wagnerscheidwisch
WAGNER, ERNST AUGUST
August 18, 1891 - August 18, 1901
1891-1901

Avenida 5AN No. 20N – 08 Edificio Fuente Versailles/ Piso 10
P.B.X.: 668 0580-83-93 Teléfonos 660 5467-660 5519
Telefax: 660 5465 Vivero: Avenida 2N No. 36ª – 40 / Tel. 653 0869
www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

500 OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS

NOTAS:
Especificaciones según oficio SMP-256 del 19 de julio de 2011, radicado a la intervención (anexo)
En el valor de la carrocería y el cambio se la incluye la carga
ANEXOS: Facturas de compra
Otro SI

Ing. ABEL BETANCOURT ORDOÑEZ
Interventor DAGMA

ACTA PARCIAL				VALOR:			
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATISTA:	DESCRIPCION	CONDICIONES SEGUN OTRO SI			
				UND	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.1	Cambio Carrocería	YAMACONAS MOTOR S.A	Descripción adjunta en la Factura	und	1.00	\$ 83.020.000	\$ 83.020.000
1.2	Imposición carga	CARRUCERIAS EL ABARCO LTDA	Descripción adjunta en la Factura	und	1.00	\$ 1.050.000	\$ 1.050.000
1.3	Imposición Soal	YAMACONAS MOTOR S.A	Descripción adjunta en la Factura	und	1.00	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
							\$ 85.270.000
				ACTA			
				CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
				1.00	\$ 74.838.000	\$ 74.838.000	
				1.00	\$ 10.051.000	\$ 10.051.000	
				1.00	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	
							\$ 86.089.000

\$ 85.270.000,00

OK.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

MODIFICACIONES SEGÚN OTROSI No.5				
ARTÍCULO	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
Reserva	un	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
Cámaras	un	60	\$ 331.000	\$ 20.070.000
Trabajo con cajón de carga	un	65	\$ 640.000	\$ 41.600.000
Operación, instalación y operación de Embarcación	un	1	\$ 27.724.000	\$ 27.724.000
Construcción de estructura reparada para la operación del area de embarque	un	1	\$ 27.886.000	\$ 27.886.000
TOTAL				\$ 119.780.000

ARTÍCULO	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
Reserva	un	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
Cámaras	un	60	\$ 331.000	\$ 20.070.000
Trabajo con cajón de carga	un	65	\$ 640.000	\$ 41.600.000
Embarcación	un	1	\$ 27.724.000	\$ 27.724.000
TOTAL				\$ 93.900.000

Abel Betancourt
Ing. ABEL BETANCOURT
ORDONEZ
Interventor DAGMA

BALANCE DEL CONTRATO

Valor del Convenio		\$ 1.095.157.062,00
Valor Anticipo	\$ 987.000.000,00	
Adición al convenio		
OTROSI No. 2	\$9.457.062,00	
Aportes Sociedades de		
Mejoras Públicas	\$98.700,00	
SUMAS IGUALES	\$1.095.157.062,00	\$ 1.095.157.062,00

Handwritten marks and signatures



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

VIGESIMA NOVENA: Que para liquidar el siguiente convenio, EL CONTRATISTA presentó la Póliza Única de seguro de Cumplimiento a favor de la entidad, por medio de la POLIZA No. 45-44-101012072 de Seguros del Estado para garantizar, la cual se aprobó mediante acta del 30 de abril de 2013 :

CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Desde DD/MM/AA	Hasta DD/MM/AA	
ANTICIPO	15/12/2009	31/07/2013	\$987.000.000,00
CUMPLIMIENTO	15/12/2009	31/07/2013	\$296.100.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	15/12/2009	31/01/2016	\$98.700.000,00
CALIDAD	15/12/2009	31/07/2013	\$98.700.000,00
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	15/12/2009	31/01/2013	\$107.102.000,00

En virtud de lo anterior, las partes declaran de común acuerdo:

1. QUE EL CONTRATISTA no tiene ningún reclamo pendiente con respecto al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE – DAGMA, quien cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato, y acepta todos los términos de la presente liquidación.

2. Que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE – DAGMA, no tiene ningún reclamo pendiente respecto del CONTRATISTA, en lo que se refiere al objeto del convenio No. 4133.0.27.2.039 de 2009, manteniendo el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE – DAGMA sus acciones en razón a la estabilidad de la obra que pudieren surgir en razón al mismo y con posterioridad a la fecha de la presente Acta. Con las excepciones previstas en este numeral, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto originado del Convenio No. 4133.0.27.2.039.


[Firmas manuscritas]




ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE


Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de Abril de 2013 por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.


BEATRIZ EUGENIA OROZCO GIL
DIRECTORA DAGMA *Mex.*


NICOLAS RAMOS GOMEZ
SOCIEDAD DE MEJORAS
PÚBLICAS DE CALI -PRESIDENTE


ABEL BETANCURT ORDOÑEZ
INTERVENTOR CONVENIO 040


SENOBIA JOSEFINA HIDALGO G.
SUPERVISOR DAGMA


Vo.Bo. MARCELA CALDERON
Coordinadora jurídica DAGMA


Vo.Bo. JAVIER RODRIGO CORTES
Asesor externo



gk.