 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA	VERSIÓN 1
	<b>FORMATO DE ACTA</b>	FECHA APROBACIÓN 10/mar/2009

ACTA No. FORO FINALIZACIÓN DE OBRA	FECHA:	Diciembre 02 de 2015
	HORA INICIAL:	06:00 p.m.
	HORA FINAL:	10:15 p.m.
OBJETIVO: 1. Foro de finalización de Obras - Proyecto B.P. 21043780 Implementación de Obras de Manejo, Control y Regulación Hidráulica de la red de Acequias y Drenaje Pluvial de la Comuna 22, ejecutado por ECOGAIA.		LUGAR: C.A.L.I. 22

ASISTENTES: JAC El Retiro, JAC Parcelaciones Alférez Real, Parcelaciones La María, Comité Ambiental, JAC Valle del Lili, Asociación ASMEV.

INVITADO: ECOGAIA22, CONSORCIO HIDRAULICO, DAGMA.

AUSENTE:-----


DESARROLLO:

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de Obras ejecutadas - Proyecto B.P. 21043780 "IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MANEJO, CONTROL Y REGULACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACEQUIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA COMUNA 22 SANTIAGO DE CALI", ejecutado por ECOGAIA, según CONTRATO N° 4133.0.26.1.346-2015.

DESARROLLO:

Siendo las 6:30 pm se solicita a los asistentes dar inicio al foro de finalización que se tenía citado para el día de hoy 02 de diciembre de 2015, a las 6:00 pm. La Dr. Gladys Indica que se debe esperar a completar mínimo un quorum de 5 asistentes. Se determina realizar espera hasta las 7:00 pm para determinar la asistencia.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA	VERSIÓN 1
	<b>FORMATO DE ACTA</b>	FECHA APROBACIÓN 10/mar/2009

Siendo las 7:00 pm se determina dar inicio al foro de finalización de las obras ejecutas.

Ante la cuenta de quorum decisorio se estable determinar lo siguiente:

1. Informe de los procesos contractuales del DAGMA
2. Foro de finalización del proyecto


Secretario suplente: Ramiro Velásquez.

1. Dr. Ángela Barrios realiza la socialización de proyectos a cargo del DAGMA. La presentación realizada y las observaciones sobre este punto reposaran sobre el acta levantada por el C.A.L.I. 22 ya que el tema no pertenece a los temas principales citados para el foro de finalización de proyecto.

La presentación inicia siendo las 7:10 pm y da por terminada la primera sección a las 8:30 pm. La segunda sección se centra en la presentación de los trabajos realizados, las dificultades durante su ejecución y su ejecución. La segunda sección da por terminada siendo las 10:15 pm.

2. El Arq. Fabio Ramírez del Consorcio ECOGAIA22 realiza presentación de las obras ejecutas en el contrato en referencia. Se realiza presentación del contrato, contratista y su objetivo en conjunto con su alcance. Se presenta el valor del proyecto y sus plazos.

CONTRATISTA	: CONSORCIO ECOGAIA22
CEDULA O NIT	: 900.820.594-6
INTERVENTOR	: CONSORCIO HIDRÁULICO
VALOR	: \$ 1.328.215.099,00
VALOR EJECUTADO	: \$ 1.323.231.725,00
SALDO CONTRATO	: \$ 4.983.374,00
FECHA DE INICIACION	: 04 de MAYO de 2015

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	1
	FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC – MECI - SISTEDA

## FORMATO DE ACTA

FECHA DE SUSPENSION : ----  
 FECHA DE REINICIACION : ----  
 PRORROGAS : ---- Días hábiles  
 FECHA DE TERMINACION : 04 de OCTUBRE de 2015  
 FECHA DE RECIBO : 04 de OCTUBRE de 2015

La ejecución del proyecto se inició bajo los diseños entregados por el DAGMA, los cuales contenían un paquete de diseños que debieron ser evaluados y se debió contar con un rediseño, ya que los entregados no presentaban una correcta coordinación entre la información, el objetivo y lo encontrado en el terreno.

Debido a las correcciones que se debieron hacer las cantidades del contrato debieron ser ajustadas para cumplir con los objetivos principales.


Se realiza presentaciones las obras a ejecutar y ejecutas. Se presentan obras del zanja del burro y las cantidades adicionales que se requirieron para dar finalidad a ese punto

El mayor porcentaje de ejecución de obra se presentó en el humedal la ballena, el cual contemplaba dos puntos de intervención a partir de la construcción de un Box Couvert y la conformación del vaso mediante la construcción de pantallas en concreto y de un jarillón debidamente protegido para evitar la erosión del terreno.

El proyecto contemplo una serie de obras en toda la comuna que permiten dar manejo a las aguas producto de precipitaciones de agua, escorrentías y de lagos, permitiendo la mitigación ante eventos de gran importancia.

De igual forma se realizaron trabajos de limpieza de acequias a lo largo de las obras, sin embargo se informa a los asistentes que estas deben de contar con un plan de limpieza para mantener el sistema en óptimas condiciones.

En el box-culver de la ballena los asistentes solicitan el proceder de una baranda de protección para protección de los actores de la vía, a lo cual el Arq. David Moreno del DAGMA indica que se tienen contempladas obras para protección en la zona. Se indica que esto requiere un diseño y son tenidas en cuenta para el próximo proyecto que se encuentra en diseño.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA	VERSIÓN 1
	<b>FORMATO DE ACTA</b>	FECHA APROBACIÓN 10/mar/2009

Los jarillones contruidos en el Humedal de La Ballena cuentan con una instalación de prado para evitar deterioros, sin embargo se evidencia que la zona es usada para diferentes actividades, tal como la ganadería y el pastoreo, esto afectando considerablemente los realizados y desestabilizando la obra, se solicita a la comunidad que extienda la información de protección e las obras ejecutas entre la comunidad, con el objetivo de generar conciencia y proteger las obras.

Se realiza presentación del registro fotográfico de las obras ejecutas durante su ejecución y terminación.

Las obras ejecutas son:

- Obras humedal La Ballena: - Pantalla 1, Pantalla 2
- Jarillones Pondaje La Ballena, - Conformación de los vasos de los pondaje
- Instalación de Tubería Novafort 10" – Zanjón del Burro
- Canalización Gra Disipador de energía
- Canalización de Acequia, Humedal El Retiro
- Limpieza de acequias

Box Coulvert según plano de ubicación, anexo a la presentación:

- Box Coulvert, GRA 03
- Box Coulvert, AC 06
- Box coulvert, AG 07
- Box coulvert AC 03, Box coulvert AC 04
- Box coulvert AC 08, D 5301, D 5307, D 5308.

Los asistentes al foro final del proyecto exaltan los esfuerzos realizados y las obras ejecutas para cumplir con los objetivos. Se programa recorrido de obra para el día 09 de diciembre de 2015 con los asistentes al foro para observar las actividades ejecutadas.

Se anexa presentación.

Siendo las 10:15 p.m. se da por terminado la sesión.

