

ACTAII FORO AUDITORIAS VISIBLES	<p style="text-align: center;">LICITACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL No 4145.0.32.033-2015</p> <p>Mejoramiento PTARD El Sena – Corregimiento La Buitrera, Reparación PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera, Instalación Sistema de Mitigación de Olores PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera, Mejoramiento PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera.</p>	<p style="text-align: center;">HGP HUGO GIRALDO PARRA</p>
---------------------------------	--	--

ACTA FORO FINAL DE AUDITORIAS VISIBLES

FECHA: 27 DE Octubre de 2016.

LUGAR: Edificio las MARIANITAS Cra 36 # 4-12 salón 204

HORA DE INICIO: 10:30 A.M

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar el foro de final de auditoria visible, Contrato 4145.0.26.1.986-2015 Mejoramiento PTARD El Sena – Corregimiento La Buitrera, Reparación PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera, Instalación Sistema de Mitigación de Olores PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera, Mejoramiento PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera

ASISTENTES: Ingeniero Diego Alejandro Orozco SSPM
 Ing. Orlando Arbeláez Grupo de Agua Potable SSPM
 Trabajadora Social Acilay Salguero, Grupo Agua Potable SSPM.
 Trabajadora Social Liliana Patricia Ortiz, Grupo Agua Potable SSPM
 Ing. Álvaro Loaiza Grupo Agua Potable SSPM.
 Ing. Oswaldo Garrido, Ing. Civil
 Ing. Lourdes Margarita Interventoría Universidad del Valle.
 Ing. Julián Ortiz Representante del Contratista H.G.P
 Ing. Claudia Londoño Contratista H.G.P
 Trabajadora Social Poldy Elvira Contratista H.G.P

INVITADO: Auditores Visibles Obras Contratista HGP

Orden del día:

1. Bienvenida y Presentación de los asistentes
2. Apertura por parte del Ing. Diego Orozco Representante Salud Pública Municipal.
3. Presentación Contratista Hugo Giraldo Parra
4. Presentación Interventoría Universidad del Valle
5. Preguntas e inquietudes -Varios

1. Bienvenida y Presentación de los asistentes.

La Trabajadora Social Acilay Salguero del Grupo de Agua Potable de la Secretaría de Salud inició la reunión agradeciendo la participación de los auditores visibles, en el marco del contrato mencionado y como parte fundamental en el cumplimiento del decreto 411.0.20.0210 de 2010 modificado por el decreto 411.0.200.189 de 2013 que reglamenta las auditorias visibles. Se prosiguió con la presentación de los asistentes.

ACTAII FORO AUDITORIAS VISIBLES	<p style="text-align: center;">LICITACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL No 4145.0.32.033-2015</p> <p>Mejoramiento PTARD El Sena – Corregimiento La Buitrera, Reparación PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera, Instalación Sistema de Mitigación de Olores PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera, Mejoramiento PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera.</p>	<p style="text-align: center;">HGP HUGO GIRALDO PARRA</p>
---------------------------------	--	--

2. Apertura por parte del Ing. Diego Orozco Representante Salud Pública, en representación del doctor Alexander Duran Peñafiel, Secretario de Salud Pública Municipal dio una bienvenida a los auditores visibles agradeció su participación y reitero la importancia de las obras de agua potable y saneamiento básico para la zona rural de Cali.

3. En la intervención el Ing. Julián Ortiz en representación del contratista Hugo Giraldo Parra, informó a los auditores visibles como termino el proceso constructivo para la PTARD los mangos y PTARD la Buitrera.

Indicando que el presupuesto invertido en la realización de las obras fue de (\$524.578.007) distribuidos así: Mejoramiento PTARD El Sena – Corregimiento La Buitrera \$245.615.969 y Reparación PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera, Instalación Sistema de Mitigación de Olores PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera, Mejoramiento PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera \$278.962.037.

Realizando para la PTARD de la Buitrera 6 tanques sépticos y 6 filtros anaerobios (cada una de estas líneas con dos módulos.), se ejecutó una línea completa (línea 6, que incluye el tanque séptico y el filtro anaerobio), y el cambio del material filtrante de los tanques anaerobios 5, 4, 3 y 2 (incluido el lavado y la impermeabilización de las estructuras).

El avance real de obra a la fecha es del 100%, y la finalización de la obra se realizó el día 13 de agosto de 2016, fecha hasta la que estaba contemplada la prórroga.

El alcance presupuestal del contrato permitió la ejecución completa de un tanque séptico y la ejecución de 5 filtros anaerobios con lavado e impermeabilización de muros (incluyendo el cambio del material filtrante).

Los procesos que quedaron pendientes fueron consecuencia de un proceso mal presupuestado frente a las actividades reales a ejecutar.

Y para la PTARD los mangos 4 tanques sépticos, 4 filtros anaerobios y 4 filtros Fito pedológicos. Durante la obra, se ejecutaron las 4 líneas que incluye el tanque séptico y el filtro anaerobio, se realizó el cambio del material filtrante de los 4 tanques anaerobios, por rosetones plásticos; las cuatro líneas fueron desocupadas lavadas e impermeabilizadas. Adicional a esto se instaló el sistema de mitigación de olores en fibra de vidrio.

El avance real de obra a la fecha es del 100%, y la finalización de la obra se realizó el día 13 de agosto de 2016, fecha hasta la que estaba contemplada la prórroga.

En ambas PTARD el material filtrante fue Rosetones.

ACTAII FORO AUDITORIAS VISIBLES	<p style="text-align: center;">LICITACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL No 4145.0.32.033-2015</p> <p>Mejoramiento PTARD El Sena – Corregimiento La Buitrera, Reparación PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera, Instalación Sistema de Mitigación de Olores PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera, Mejoramiento PTARD Alto Los Mangos – Corregimiento La Buitrera.</p>	<p style="text-align: center;">HGP HUGO GIRALDO PARRA</p>
---------------------------------	--	--

En las reuniones previas se resolvieron las inquietudes frente al proceso presupuestal con los auditores visibles se acordó enviar memorias de cálculo y proyecciones de obras complementarias a ejecutar.

4. La Ing. Lourdes Margarita Mesa Interventora de las obras explico presupuesto por frente de obra, valor contratado, valor pagado por acta, descripción y recomendaciones(se anexa presentación).

5. **Preguntas e inquietudes**, en este punto se resolvieron inquietudes de los auditores visibles. Acordándose que se entregara por parte del contratista consolidado de memorias de cálculo y proyección de las obras a los auditores visibles.
Los auditores visibles tanto de la PTARD de los Mangos como la del Sena, indican con agrado la finalización y cumplimiento del contratista en la ejecución de las obras y la resolución permanente de las inquietudes presentadas a lo largo del proyecto.

Poldy Elvira
Trabajadora Social
Contratista H.G.P

Hugo Giraldo Parra
Represente Legal
H.G.P Contratista