

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0. <u>10</u>	FECHA:	17/Febrero- 2015
	HORA INICIAL:	11:00 Am
	HORA FINAL:	12:15 Pm
OBJETIVO: Foro de Inicio de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.644-2014, Referente a la adecuación escenario deportivo Barrio PUERTAS DEL SOL I. Cll. 84 entre Cra. 26g y 26g3.	LUGAR: Camerinos Cancha de futbol Barrio PUERTAS DEL SOL I.	


ASISTENTES: DARGEN E. CALDAS.
 FELIZA GOMEZ
 DORA CASTRO.
 MILENA VELASQUEZ OCAMPO.
 CRISTIAN JULIAN PEREZ.
 EDGAR CASTRO RAIGOZA.
 OSCAR CARDENAS.

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de inicio de Auditorias visibles por parte del Abogado **EDGAR CASTRO RAIGOZA**, Área jurídica de la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien da a conocer el porque de este foro y que norma lo reglamenta, para dar mayor transparencia a los procesos de contratación en beneficio de la comunidad y que durante este proceso se harán los respectivos foros de seguimiento durante la ejecución de la obra y un foro de finalización al terminar la misma, por parte del contratista, con representantes de la comunidad.

DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

El Arquitecto **CRISTIAN J. PEREZ F.**, Interventor de la obra, Informa lo referente a la obra de adecuación que se hará al escenario deportivo, da a conocer el presupuesto aprobado para tal fin especificando el valor total de la adecuación a realizar y los costos directos del mismo y el porque de la diferencia de valores, que al hacer el balance del presupuesto para la ejecución de la obra informa que para cumplir con los ítems a realizar por parte del contratista hará falta recursos para poder terminar los camerinos respecto de los acabados, de lo cual ya se informo a la Secretaria de Deporte y Recreación y se esta a la espera de la respuesta, que


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

inicialmente en los planos la obra esta diferente respecto al presupuesto y se entregaría la obra con el techo en estructura metálica pero por seguridad se entregar en losa pensando en un futuro su ampliación lo cual se acordó y aprobó por la comunidad y que debido a los inconvenientes que se han presentado con algunas obras que están estipuladas en el contrato, se solicito una prorroga para cumplir con su terminación y cumplir con la obra que fue socializada según proyecto inicial, todos los ítems a desarrollar por parte del contratista, son conocidos en su totalidad los representantes de la comunidad presentes.

El señor **DARGEN E. CALDAS**, Presidente de la Junta de Acción Comunal manifiesta que ha solicitado al contratista desde el inicio de la obra que el señor **JORGE HERNEY TOVAR**, siga trabajando en la misma, porque como coordinador de deportes y como conocedor de lo que se viene realizando debe estar pendiente de la obra y puede responder a la comunidad sobre cualquier inquietud que se presente, la junta ha hecho el seguimiento a la obra y esta se esta desarrollando dentro de lo normal respecto a la construcción y esta quedando bien pero la rebitada esta regular pero se puede mejorar y agradece al contratista por el cambio que se hizo del techo que inicialmente se socializo a la losa o plancha que se va a hacer, manifiesta que la obra esta muy demorada pero que lo importante es que se termine y entregue bien y solicita que quede en esta acta que el señor **JORGE HERNEY TOVAR**, no pudo asistir a este foro por estar en una cita medica, por lo cual en el foro de seguimiento se tendrán en cuenta las inquietudes y sugerencias que pueda tener al respecto.

El Arquitecto **CRISTIAN PEREZ**, interventor de la obra, manifiesta que la obra en su totalidad se entregara muy bien en apariencia a satisfacción de la comunidad y no deben preocuparse por la rebitada porque la obra no se ha terminado aun.

Con esta intervención se la por terminado el presente foro de inicio y se firma el listado de todos los asistentes y participantes en el.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)



EDGAR CASTRO RAIGOZA
ABOGADO
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



CRISTIAN JULIAN PEREZ FLOREZ.
INTERVENTOR
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



GREGORIO VALDES
INGENIEROCONSORCIO ESTRUCTURAS DEPORTIVAS