 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA	FECHA:	24/Febrero/2015
	HORA INICIAL:	11:45 AM
	HORA FINAL:	13:00pm
OBJETIVO: Foro de seguimiento y finalización de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.612-2013, Referente a la adecuación polideportivo barrio VIPASA		LUGAR: Polideportivo barrio VIPASA

ASISTENTES:

NATALY BONILLA
 JOSE ROLANDO OSPINA
 JOSE ERZO SANDOVAL
 STELLA CARDONA CASTAÑO


Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de inicio y seguimiento de Auditorías visibles por parte del ingeniero JOSE ERZO SANDOVAL interventor de la Secretaría de Deporte y Recreación con el siguiente orden del día:

1. Visita a la obra
2. Acciones correctivas por parte del contratista
3. Observaciones por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal y la Secretaria de la junta.
4. Fecha de entrega del escenario.

DESARROLLO: Una vez recorrida las instalaciones objeto de la obra se encontraron, los siguientes detalles:

- a) Una de las baterías sanitarias tiene fuga.
- b) A raíz de la fuga se encuentra que el piso está manchado.
- c) La pista de trote que fue adecuada en el mes de diciembre/2014 perdió la carbonilla.
- d) Lámpara (bala) del techo del espacio de recibo se encuentra desajustada.
- e) Las instalaciones requieren limpieza general de la obra.
- f) Se requieren asas para las puertas de los baños y duchas (8)
- g) Se encontraron sobrantes de material en la entrada de los camerinos.
- h) Se encuentra moho de color blanco en los ladrillos en la batería sanitaria donde se encuentra la fuga.
- i) Se requiere detallar ladrillos de la banca del baño/ orinal – Camerino del derecho (mortero)

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

La ingeniera Nataly Bonilla en representación del CONSORCIO LC 2013 informa que se reunirá con el representante legal del Consorcio y dará respuesta a las observaciones realizadas mediante oficio a la interventoría y presidente de la junta de acción comunal el día 25 de febrero de 2015.

La señora STELLA CARDONA CASTAÑO Secretaria de junta de acción comunal: me parece bien que se hayan realizado los cambios sugeridos en visitas anteriores como los alambres por cadenas en los camerinos, lo pollos de los baños y duchas, la pintura, la reja, etc.

El señor JOSE ROLANDO OSPINA Presidente de la Junta de acción comunal: Dejo consignado en este documento la urgente necesidad de entrega de la obra con los detalles anteriormente citados, ya que, el retraso en la entrega de la misma ha sido demasiado lapso, lo que ha traído un perjuicio para las partes interesadas. Es importante precisar que la obra estaba prevista su entrega para el mes de Enero de 2015 conforme al radicado No. 2015416200002951 de fecha 19 de Enero de 2015, aspecto que no se ha cumplido y que espero no se dilate mas. De igual manera quedan gravados en el computador de nuestra oficina los compromisos adquiridos en el presente documento como una fiel copia de lo consignado en dicha reunión.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
Ing. NATALY BONILLA CONSORCIO LC 2013	Repuesta día 25 de Febrero de 2015	x
x	x	x

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X



 JOSE ERZO SANDOVAL
 INTERVENTOR
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION