 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0. <i>22</i>	FECHA:	23-Febrero- 2015
	HORA INICIAL:	12:40 pm
	HORA FINAL:	01:30 pm
OBJETIVO: Foro de Inicio de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.767-2014 , Referente a la Adecuación Escenario deportivo Cancha múltiple. B/. LOS GUAYACANES.	LUGAR: Escenario Deportivo Cancha Múltiple. B/. LOS GUAYACANES.	

ASISTENTES:


MIREYA SALGUERO.
IVAN BASTIDAS.
EDGAR CASTRO RAIGOZA.
MERCEDES AGUIRRE.
OSCAR GOMEZ B.
FERNEY VALENCIA.
EDILMA PEREZ.
ALBERT FRANK GIRON.
JULIO CESAR RODRIGUEZ.
CRISTIAN JULIAN PEREZ F.
GLORIA PATRICIA DUQUE.
ALVARO A. ARISTIZABAL.
CAROLINA ALEGRIA.
RUBBY CASTILLO.
LUIS CARLOS CAMACHO.

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de inicio de Auditorias visibles por parte del Abogado **EDGAR CASTRO RAIGOZA**, Área jurídica de la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien da a conocer el porque de este foro y que norma lo reglamenta, para dar mayor transparencia a los procesos de contratación en beneficio de la comunidad y que durante este proceso se harán los respectivos foros de seguimiento durante la ejecución de la obra y un foro de finalización al terminar la misma, por parte del contratista, con representantes de la comunidad. se deja constancia que la obra presenta un avance del 20%.

DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

El Ingeniero **IVAN BASTIDAS BENAVIDES**, Residente de Interventoría de la obra, Informa lo referente a la obra de adecuación del ESCENARIO DEPORTIVO, Cancha múltiple, existente, para lo cual da a conocer el presupuesto aprobado para tal fin especificando el valor total de la adecuación a realizar y los costos directos del mismo y el porque de la diferencia de valores, se realizo el balance del presupuesto para determinar si este es suficiente para la realización de la obra y se determino que solo alcanzaba para cumplir con la adecuación del mantenimiento de la malla, construcción pantalla en malla, adecuación y reparación de las losas de concreto en mal estado, no quedo contemplado los desagües ni canaletas, se hará mortero en toda la cancha con malla electro soldada para la instalación de la baldosa que escoja la comunidad según las condiciones y calidad estipuladas en el contrato.

El señor **FRANK GIRON**, representante del comité de deportes, pregunta si al colocar la baldosa encima de las fisuras que presentan las losas de concreto no se dañaran a futuro, porque inicialmente se hablo de cambiar las losas dañadas, que garantía darán sobre las baldosas y la obra, por lo cual propone que si no hay necesidad de cambiar la losas mas dañadas que a estas se les coloque la malla electro soldada que esta presupuestada pero doble y reparar muy bien las fisuras con un buen sellamiento (SIKA),

La Sra. **GLORIA P. DUQUE**, manifiesta su inconformidad por el mantenimiento que se le hizo a la malla de la pantalla existente porque esta quedo mal, estarán en contacto directo y permanente con el interventor para hacer el seguimiento y recomendaciones que sean necesarias y espera que la obra se termine como inicialmente quedo establecido.

La Dra. **MIREYA SALGUERO**, directora del Cali 5, en representación de la comunidad, manifiesta que inicialmente se contemplaron las canaletas y eso fue presupuestado por la Secretaria, la prioridad fue el mantenimiento y adecuación de la malla eslabonada en ves de la de nylon, lo que se presupuestado no fue lo que se contrato por eso necesitamos el balance del presupuesto de lo que se iba hacer y no quedo en el contrato y se le entregue al señor **GIRON**, no entiende el porque de los cambios, la obra debe continuar y solicita al interventor que nos reunamos con el proveedor para escoger la baldosa y nos explique sobre su instalación, calidad de la misma, duración para el uso que se le dará a la cancha.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009


El señor **SILVANO RENTERIA**, pregunta cual será la duración de la obra ya que si el contrato venció y este fue prorrogado nuevamente por tres (3) meses más, necesitamos que la obra continúe pero que quede bien hecha.

El señor **FERNEY VALENCIA**, dice que lo importante es que la obra quede bien hecha y que la cerámica quede bien instalada que es como se quiere.

El señor **OSCAR PEREZ**, pregunta que si se colocara alguna malla de nylon a los lados laterales de la cancha para evitar que la gente se atravesara cada que se este haciendo alguna actividad deportiva.

El Ingeniero **IVAN BASTIDAS B**, Interventor, y la Ing. **CAROLINA ALEGRIA**, manifiestan que lo de la malla no se ha terminado aun y esta en proceso de reparación y esta se entregara bien, la obra esta planificada para ser entregada en mas o menos un mes (15 de Abril), la próxima semana se comenzara a instalar la baldosa sobre el mortero ya que este trabajo debe realizarse a la par, ir haciendo el mortero e instalando la baldosa y se tendrá en cuenta la recomendación de instalar doble malla electro soldada sobre las losas mas dañadas, se harán las dilataciones que sean necesarias para garantizar la obra a futuro, inicialmente se hablo de la instalación de la malla de nylon pero se acordó con la comunidad que no se colocara y se decidió que mejor colocara la pantalla y se hiciera el mantenimiento a la existente.

Con esta intervención se la por terminado el presente foro de inicio y se firma el listado de todos los asistentes y participantes en el.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)


EDGAR CASTRO RAIGOZA
 ABOGADO
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION


IVAN BASTIDAS BENAVIDES.
 RESIDENTE INTERVENTORIA.
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION


CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA.
 REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO ESDRAS.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

10/mar/2009

ACTA N°

FECHA: 23 - feb - 09
HORA INICIAL: 12:40 pm
HORA FINAL: 1:30 pm
CANCHA MULTIPLE
GUDY OCAJES

OBJETIVO: FORO INICIO (AUDITORIAS VISIBLES) ADECUACION CANCHA MULTIPLE
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PANTALLA - MORTEIRO - MALLA ELECTRO.

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	Dependencia	ASISTENTES		
			Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	OSCAR GÓMEZ B	Seador	4462436		
2	KARNEY KALASZIA	veedor	4470170		
3	Edilberto Lopez	veedor	4462437		
4	Key Jery Cuervo		3220666A		
5	Albert Frank Girón T	JAC Deportes	3177229429		
6	Julio César Pedraza	veedor	3207155970		
7	Lizy Carolina Camacho	veedor	4461039		
8	LORRA PATRICIA DUQUE E	veedora	3795675		
9	Rely Camacho	Comuni. del	3122951469	Fortaleza jld@hotmail.com	
10	Alvaro A. Apóstolis	Delegado J.A.C.	3002787669	Robby2009@hotmail.es	
11	Dian Bastido, P.	Interventor	315420123	alvaro2057@hotmail.com	
12	Cristian Julián Pérez Flores	Interventoria	3184401200	Spencer@yelow	
13	Caroline Alejria	Esdras contratista	3104264511	car.jupe@hotmail.com	Cristian J. Perez F
14			3100365537	caroline.alejria-7@gmail.com	Caroline
15					