 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0. 48	FECHA:	05/ Febrero- 2015
	HORA INICIAL:	10:00 AM
	HORA FINAL:	12:00 M
OBJETIVO: Foro de seguimiento de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.586-2014, Referente a MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PARQUE PUERTO MALLARINO - CARRERA 11 ENTRE CALLES 75 y 85. SITUADO FISCAL	LUGAR: PARQUE CARRERA 11 ENTRE CALLES 75 y 85. SITUADO FISCAL - B/PUERTO MALLARINO	

ASISTENTES: **MARY NAZARI**
MARLENY CASTAÑEDA
MARIA TERESA MERCADO
JAIME MAURICIO SALAZAR S.
HERNAN DARIO GÓMEZ

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de seguimiento de Auditorías visibles por parte del Ing. **JAIME MAURICIO SALAZAR**, Interventor para la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien explica la importancia de la realización de estos comités de seguimiento, con el fin de conocer las inquietudes, observaciones y nivel de conformidad de la comunidad con respecto al desarrollo de las obras del proyecto en referencia.


DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

El Ingeniero **JAIME MAURICIO SALAZAR SANDOVAL** explica a la comunidad el objeto del proyecto que se está desarrollando, el cual consiste principalmente en un muro de cerramiento en malla eslabonada. Informa que la obra se encuentra casi terminada y que de acuerdo al recurso asignado se logró llegar hasta la longitud que actualmente se observa.

La Sra **MARY NAZARI** presidenta de la JAC, expresa las siguientes inquietudes:

- ✓ Debido a que en unos tramos se reutilizó la viga de cimentación existente, ¿Dónde se invirtió ese recurso que estaba dispuesto para esta actividad?



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

- ✓ Por qué quedo un tramo de cerramiento sin cambiar?, el cual se ubica entre el cerramiento realizado por la SDR con recursos de otros contrato, y el que se está entregando.

El Ingeniero **JAIME MAURICIO SALAZAR** responde a las inquietudes diciendo:

- ✓ Se hace entrega a la comunidad del balance presupuestal de la obra, donde se observan las actividades que se desarrollaron y que no estaban presupuestadas.
- ✓ Se aclara y resalta que se ejecutaron 170 ml de cerramiento, 20 ml más de los 150 ml que se tenían contemplados; situación que implica que se invirtiera mayor cantidad de recurso para poder cumplir con el objeto contractual.

Con lo anterior el Interventor responde a la segunda inquietud de la señora **MARY NAZARI**, debido a que el recurso solo alcanzó para 170 ml, tomando como inicio o punto fijo el muro ubicado al fondo del lote, sitio obligado que no podía quedar abierto. Por lo tanto, el tramo que quedo sin acometer no pudo ser reemplazado.

A la fecha falta por terminar de colocar las tres (3) hiladas de alambre de púas y los capuchones de los tubos verticales. El Ing. **HERNÁN DARÍO GÓMEZ** representante del contratista se compromete en 15 días subsanar todos los pendientes, entre los cuales está una cadena, un candado, y pasadores de piso de la puerta de acceso; igualmente la realización de los destronques y detallado de algunas vigas y columnetas en concreto.

Se culmina Foro de Seguimiento, siendo las 12: 00 M del día 05 de febrero del año en curso.

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO DE ACTA

MAGT04.03.18.P01.F04


VERSIÓN


1

FECHA DE
APROBACIÓN

10/Mar/2009

Firmas (responsable)


COMUNIDAD


COMUNIDAD


COMUNIDAD


JAIME MAURICIO SALAZAR
INTERVENTOR
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION


HERNAN DARIO GÓMEZ
Representante
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA S.A.S.





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

REGISTRO DE ASISTENCIA



FORO DE SEGUIMIENTO - AUDITORIAS VISIBLES

Hoja No. 1 de 1

Nombre del Proyecto:	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PARQUE PUERTO MALLARINO - CARRERA 11 ENTRE CALLES 75 y 85. SITUADO FISCAL		
Objeto de la reunión:	FORO DE SEGUIMIENTO		
Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	SANTIAGO DE CALI
Fecha:	05/02/2015	No. De asistentes:	5

No.	Nombres	Apellidos	Cédula	Vereda / Barrio / Institución	Correo Electrónico	Teléfono Celular o Fijo	Firma
1	Hernan Dario	Gomez Romero	14'622.391	Contratista	hernandez@telcel.com	3019350581	Hernan Dario Gomez
2	Jaime Mauricio	Salazar Salazar	14'625.250	Interventor	sisovad@outlook.com	3187127915	Jaime Mauricio Salazar
3	Marleny	Castañeda		Concejal			Marleny Castañeda
4	Mary	Nazari	31'774.911	Presidente JAC	nazari.mary54@hotmail.com	3146869911	Mary Nazari
5	Maria Teresa	Herrero	66.704.670	Vicepresidenta		3184686672	Maria Teresa Herrero
6							
7							
8							
9							
10							

Diligenció: JAIME MAURICIO SALAZAR

Cargo: INTERVENTOR

Jaime Mauricio Salazar