

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

<b>ACTA 4162.10.0.0/5 - 2014</b>	FECHA:	13/Marzo/2014
	HORA INICIAL:	03:00pm
	HORA FINAL:	07:00pm
<b>OBJETIVO:</b> Foro de seguimiento de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.612-2013, Referente a la adecuación del camerino del parque recreativo del barrio Fenalco Kennedy	<b>LUGAR:</b> Parque recreativo del barrio Fenalco Kennedy	

**ASISTENTES:** WILLIAN ESPINAL  
 EDISON NUÑEZ  
 JOSE ERZO SANDOVAL  
 ARLEY PALAU PEREZ  
 YOLANDA JIMENEZ  
 CESAR DAVID PEREZ

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

**ORDEN DEL DÍA:** Presentación foro de seguimiento de Auditorias visibles por parte del ING. JOSE ERZO SANDOVAL RODRIGUEZ interventor de la Secretaría de Deporte y Recreación.

**DESARROLLO:** Toma la palabra el señor ARLEY PALAU Presidente de la JUNTA DE ACCION COMUNAL quien dice que pasa si el 30 de marzo de 2014 no se ha terminado la obra, debido a que el doctor FERNANDO FRESANEDA le dijo que no podría desarrollar un otrosí.

Toma la palabra el señor JOSE ERZO SANDOVAL RODRIGUEZ informa lo siguiente que el contrato contractualmente iba hasta el 30 de diciembre de 2013, a contrato se le realizó una prórroga hasta el 30 de marzo de 2014, que el consorcio LC 2013 tiene veintidós (22) obras y hay dos obras en la comuna tres que por discrepancia por parte del comité de planificación se iniciaron labores el día cuatro de marzo de 2014.

el consorcio solicita una nueva prórroga de sesenta días con una nueva fecha de entrega para el treinta Mayo de 2014

Toma la palabra el señor WILLIAN ESPINAL, que pregunta la losa como va

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>		<b>MAGT04.03.18.P01.F04</b>	
			<b>VERSIÓN</b>	1
	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	10/Mar/2009		

El ingeniero CESAR DAVID PEREZ, en representación del consorcio LC 2013 responde que en los planos la losa no aparece voladizos

La comunidad dice que ha realizado un seguimiento día a día con bitácora, fotos de los materiales y actividades de la obra hasta la fecha.

Se realiza un balance de obra conjuntamente comunidad, contratista e interventoria, a la comunidad se le entrega en medio magnético el balance realizado


Toma la palabra, ARLEY PALAU Presidente de la JUNTA DE ACCION COMUNAL quien pregunta donde se colocara el tablero eléctrico


El ingeniero CESAR DAVID PEREZ responde en el Baño de los hombres y cuando se abre la puerta lo tape

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
1. Seguir con el proceso contractual	CESAR DAVID PEREZ	
X	X	X

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE ERZO SANDOVAL  
 INTERVENTOR  
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

  
 \_\_\_\_\_  
 CESAR DAVID PEREZ  
 INGENIERO  
 CONSORCIO LC 2013

Buena Vista

AUDITORIAS VISIBLES

0.26.1.612-2013

LUGAR Exercito Deportivo females Kennedy

DIRECCION RESIDENCIA	COMUNA	TELEFONO Y/ CORREO ELETRONICO
Cll 51 # 24B-22	Doce	3155407675 arley.pape@hotmail.com
Cll 49 # 25-30	Doce	4439796 - Ealeson
br 38 No 13-38	19 km	3105430172 - ersosa@hotmail.com
Av 30N # 36-23	CC CC 13	cdperezlopez@ymail.com
Via 24B # 49-21	Doce	Will Espinal @hotmail.com 316 601 9992
Cta 25 # 49-42	12	

San Obispo

OBSERVACIONES

Empty space for observations.