

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.70.00/6-2014	FECHA:	21/Marzo/2014
	HORA INICIAL:	11:00am
	HORA FINAL:	12:00pm
OBJETIVO: Foro de seguimiento de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.612-2013, Referente a la adecuación del polideportivo B/conquistadores cancha recubrimiento sintético plexiflor comuna 11	LUGAR: polideportivo B/conquistadores	

ASISTENTES: ADIELA MONTES
 CLARK ESTACIO REINO
 JOSE ERZO SANDOVAL
 JUAN FERNANDO ENCISO
 JESUS ANTONIO DIAZ
 VIRGILIO ALBERTO

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de seguimiento de Auditorías visibles por parte del ingeniero JOSE ERZO SANDOVAL interventor de la Secretaría de Deporte y Recreación.

DESARROLLO: El señor CLARK ESTACIO, Presidente de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CONQUISTADORES, quien manifiesta que no tiene queja de la obra en sí. Sino que le preocupa la demora de las actividades. Las actividades contractuales que se le realizaron a la gradería fueron excelentes, además manifiestas tener unas inquietudes correspondientes;

1. Pintura de la cancha (recubrimiento plexiflor),
2. Pintura de los muros perimetrales
3. Desnivel de la cancha de las porterías
4. Tapas del canal.

Toma la palabra el señor JOSE ERZO SANDOVAL RODRIGUEZ informa lo siguiente que el contrato contractualmente era hasta el 30 de diciembre de 2013, a contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de marzo de 2014, el consorcio

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

solicita una nueva prórroga de sesenta días con una nueva fecha de entrega para el treinta Mayo de 2014

Toma la palabra el Arquitecto JUAN FERNANDO ENCISO quien manifiesta que tiene otro proveedor del recubrimiento sintético y que en dos semanas se terminara la actividad,

Sobre la pintura de los muros volverá a repintarlo de nuevo, sobre la cerrajería de la cancha se arreglara en presencia de la comunidad, se arreglara las tapas

Toma la palabra el Director del Cali 11 JESUS ANTONIO DIAZ, quien manifiesta que la obra va en buen camino y en espera que entre dos semanas se termine la obra

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
Recubrimiento sintético, pintura de muros, arreglo de desnivel de porterías y tapas canal	JUAN FERNANDO ENCISO	7 de Marzo de 2014
x	x	x

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)



 JOSE ERZO SANDOVAL
 INTERVENTOR
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



 JUAN FERNANDO ENCISO
 ARQUITECTO
 CONSORCIO LC 2013

LISTADO DE ASISTENCIA FORO Seguimiento a decretos del Polideportivo B/canchas verdes con reubrimiento
AUDITORIAS VISIBLES Sancti Spiritus

CONTRATO No. 4162 0.26.1.612-2013

FECHA DD 21 MM 03 AA 2014

LUGAR Polideportivo B/canchas verdes

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	DIRECCION RESIDENCIA	COMUNA	TELEFONO YI CORREO ELETRONICO
CHARK ESTACIO PEINA	12.907.221	DIAGONAL 29 B 7 J-27-29	11	3348762-3113549703-31473140387
Virgilio ALBERTO BUSTOZA	14.445.262 cali	CALLE 31 B # 35 E-17	11	3347513-3113549703. <u>Peina</u>
JESUS A DIAZ	Director Cali 12.			
JUAN FERNANDO ENRIQUE	16671.895	CONSORCIO LC-2013		juanferargui@gmail.com <u>JF</u>
JOSE HANSON GARCIA	17 febrero			<u>JF</u>
Arq. Juan fernando ENRIQUE	99500 LC-2013 (cont. fisk)			
Abel de la Cruz	31.860.171	CALLE 35 E # TLP-49	11	3341568 <u>JF</u>

Nombre: Servidor Público: Me Jose Enzo Sandoval R

OBSERVACIONES _____

Firma

[Firma]