

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0.26 - 40	FECHA:	11/JUNIO/2014
	HORA INICIAL:	09:00am
	HORA FINAL:	11:00am
OBJETIVO: Foro de seguimiento de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.612-2013, Referente a la adecuación pista de trote la rivera COMUNA 5	LUGAR:	Polideportivo la rivera

ASISTENTES:

JOSE FERNANDO CARDONA
 ALBA PATRICIA RAYO P
 ALEXANDER LOZANO
 JOSE COLORADO ALZATE
 JUAN FERNANDO ENCISO
 JUAN CARLOS GIRALDO
 JOSE ERZO SANDOVAL

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de seguimiento de Auditorías visibles por parte del ingeniero JOSE ERZO SANDOVAL RODRIGUEZ interventor de la Secretaría de Deporte y Recreación.

Donde manifiesta que el proyecto ha tenido bastantes dificultades por parte de la comunidad, el proyecto implica la instalación de la carpeta asfáltica de la pista, adecuación de la zona verde campo de juego.

Toma la palabra el señor JUAN CARLOS GIRALDO INGENIERO de la Secretaria de Deporte y Recreación quien manifiesta que el costo del proyecto es de setenta cinco millones setecientos noventa seis mil quinientos veinte pesos mcte (75.796.520).

Hace cuatro meses cuando se iniciaron obras la comunidad no estaba de acuerdo con la adecuación de la zona verde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

Se ha planteado un plano para que el comité de planificación de la comuna cinco lo apruebe para darle continuidad a las obras.

La solución de la parte interna para el drenaje en cambio de senderos y la plazoleta, la obra queda con problemas de inundación porque esto reduce los drenajes para poder realizar los accesos en concreto esto queda como mitigación.

La cancha de futbol es un hueco para realizar los respectivos drenajes se necesita realizar la s respectiva nivelación para darle sus respectivo bombeos.

Toma la palabra el señor ALEXANDER LOZANO donde manifiesta que la cancha no se inundaba porque al paso de la retro excavadora dejo un hueco en la cancha de futbol.

Toma la palabra el señor GABRIEL ACOSTA ACOSTA que pregunta cuánto es el avance de la obra.

El arquitecto JUAN FERNANDO ENCISO le responde que va en 40%.

Toma la palabra el arquitecto JUAN FERNANDO ENCISO donde manifiesta que no se ha instalado la carpeta asfáltica por la decisión que se tomo en la última reunión donde se pidió hacer una rotonda en concreto y andenes de acceso.

El día sábado cinco de junio de 2014 se tomaron las medidas y unas personas del sector manifestaron que no estaban de acuerdo con el proyecto.

Hacia los lados se propone un canal sobre los sardineles, un canal con tapas perforadas, la idea es mitigar la parte interna de la cancha e instala el drenaje.

Se explica que la cancha se parte en cuatro partes para mitigar el proceso de inundación, no es suficiente los andes quedaran a nivel del sardinel.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
X	X	X

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)



 JOSE ERZO SANDOVAL
 INTERVENTOR
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



 JUAN FERNANDO ENCISO
 ARQUITECTO
 CONSORCIO LC

FECHA: / /

 HORA INICIAL:

 HORA FINAL:

 LUGAR:

ACTA N°

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

ASISTENTES					
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Deyanira Monsón	Villa del Prado	3715667	davencia - monro	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	Maria Mercedes	Villa del Prado	1542386	- 6 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
3	Marta Elena	Villa del Prado	4862059	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
4	Yusem Delgado	Villa del Prado	6396387	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
5	Fredy Cruz	Villa del Prado	300890172	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
6	Gabriel A. Arce	Villa del Prado	4306453	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
7	William Gomez	Villa del Prado	3837162	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
8	Yusem Delgado	Villa del Prado	300890172	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
9	Maria Mercedes	Villa del Prado	3752286	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
10	Jose Colorado Alzate	Villa del Prado	3752286	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
11	Jose Luis Montoya	Villa del Prado	4306453	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
12	Yusem Delgado	Villa del Prado	300890172	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
13	Maria Mercedes	Villa del Prado	3752286	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
14	Yusem Delgado	Villa del Prado	300890172	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>
15	Maria Mercedes	Villa del Prado	3752286	- 2 -	<i>[Handwritten Signature]</i>