

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0. 92	FECHA:	20- Octubre./2014
	HORA INICIAL:	09:00 AM
	HORA FINAL:	10:30 AM
OBJETIVO: Foro de Inicio (Auditorías Visibles) al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 , Referente a la adecuación escenario deportivo Cancha Múltiple B/ JULIO RINCON .	LUGAR: Escenario deportivo Cancha MULTIPLE. B/ JULIO RINCON . Cll. 54 entre Transv. 54 y Dg. 28E.	

ASISTENTES: EDGAR CASTRO RAIGOZA.
CRISTIAN PEREZ FLOREZ.
HENRY DIAZ ANGULO.
JULIO CESAR GARCIA V.
ARLEY PALAU P.
ARAHON ACEVEDO.

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de inicio de Auditorias visibles por parte del Abogado **EDGAR CASTRO RAIGOZA**, Área jurídica de la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien da a conocer el porque de este foro y que Decreto lo reglamenta, para dar mayor transparencia a los procesos de contratación en beneficio de la comunidad y que durante este proceso se harán los respectivos foros de seguimiento durante la ejecución de la obra y un foro de finalización al terminar la misma, por parte del contratista, con representantes de la comunidad.

DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

Se deja constancia que al realizar el presente foro de inicio, siendo las 09:30 Am, solo se conto con la presencia del **Sr. HENRY DIAZ ANGULO**, Representante de la J.A.C, del barrio **JULIO RINCÓN**, quien manifestó que diéramos inicio a la reunión ya que después de esperar 30 minutos a los demás convocados que se les notifico de la reunión no acudieron a la hora fijada y no podíamos esperar mas.

Por parte de la Secretaria de Deporte y Recreación dejo constancia que al momento de realizar el presente foro de inicio, la adecuación del escenario

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

deportivo había iniciado y va más o menos en un 30% de adelanto del total de las obras a realizar.

El Arquitecto **CRISTIAN J. PEREZ F.**, Interventor de la obra, Informa lo referente a la obra de adecuación que se hará al escenario deportivo, da a conocer el presupuesto aprobado para tal fin especificando el valor total de la adecuación a realizar y los costos directos del mismo y el porque de la diferencia de valores, además informa los ítems a realizar por parte del contratista y en que consiste la adecuación que fue socializada según proyecto inicial, como construcción de andenes de acceso al escenario, reparación y adecuación cancha en concreto existente y colocación carpeta asfáltica, pendiente realizar bordillo en concreto alrededor de la carpeta asfáltica para un mejor acabado, tendrá un terminado en pintura debidamente demarcada en flexiflor, antes de colocar la carpeta asfáltica se hizo la debida imprimación entre otros ítems que figuran en el presupuesto destinado para las adecuaciones.

El Sr. **HENRY DIAZ ANGULO**, Representante de la J.A.C. del barrio **JULIO RINCON**, manifiesta que no ve inconveniente alguno en que las obras se hayan iniciado primero que la realización del foro de inicio, porque la comunidad del sector ha estado muy pendiente del proceso y tienen claro que se socializo y que es lo que contrato y que es lo que deben entregar a satisfacción de la comunidad. Manifiesta que una vez colocada la carpeta asfáltica y tras las lluvias que se han presentado, en la cancha se presenta algunos posos que deben ser corregidos, además la volqueta que trajo el material daño parte del prado de los juegos infantiles que están frente a la entrada vehicular o principal. Pregunta si una vez se pinte la cancha con Flexiflor esta quedara demarcada para varios juegos y que al momento de demarcar la cancha para voleibol se hagan los respectivos huecos donde van los tubos que sostienen la malla.

El Ing. **ARAHON ACEVEDO**, Contratista, agradece la observación de la realización de los huecos donde van los tubos que sostienen la malla de voleibol y manifiesta sobre los posos de agua que presenta la carpeta asfáltica que estos detalles se corregirán con los materiales adecuados antes de aplicar el Flexiflor y que la cancha quedara bien y la comunidad la recibirá a satisfacción y se arreglaran los daños que la volqueta causo en la zona verde de los juegos infantiles al momento de ingresar los materiales para la cancha.

Siendo las 10:00 am, se hacen presentes a la reunión los Señores **JULIO CESAR GARCIA**, Representante de la J.A.C, del barrio 12 de Octubre y **ARLEY PALAU**

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

P, Representante de la J.A.C, del barrio Fenalco Kennedy, por lo cual se retoman los temas poniéndolos al día de lo realizado hasta ese momento y se continua con el foro.

El Sr. **JULIO CESAR GARCIA**, Representante de la J.A.C, del barrio 12 de Octubre, Esta en desacuerdo con la realización de este foro de inicio, porque este debió hacerse antes de iniciar las obras y no se esta cumpliendo con los requisitos que exige la norma, también solicita hacer los correctivos necesarios a los posos que se están presentado en la carpeta asfáltica y que esta se nivele antes de aplicar el Flexiflor con el cual se le dará el acabado a la misma y que no pase lo mismo como sucedió con la cancha de la Nueva Floresta que fue el mismo caso y hasta el momento no ha tenido solución. Dice no estar de acuerdo con la utilización que se dio al material sobrante (Asfalto) al colocarlo en el espacio donde se coloco sin tener en cuenta mejorar el mismo entorno.

El Sr. **ARLEY PALAU P.** Representante de la J.A.C, del barrio Fenalco Kennedy. No esta de acuerdo con la realización de este foro, porque debió hacerse antes de iniciar las obras, ya que se necesitaba conocer el presupuesto debidamente especificado y detallado para haber hecho el seguimiento de las cantidades de Mts cúbicos de asfalto que se iban a colocar, pero ahora se deberá verificar si las cantidades estipuladas en el contrato fueron las que realmente se instalaron, y se debe hacer la conversión y constatar que el asfalto que se coloco concuerde con los Mts cúbicos que se contrataron y además estar pendiente de los otros materiales que se colocaran en la obra, sugiere que en el espacio donde se coloco el asfalto sobrante si es posible y el presupuesto da, se coloque una bancas o prado al otro lado de la cancha para mejorar el entorno.

El Arquitecto **CRISTIAN J. PEREZ F**, interventor y el Ing. **ARAHON ACEVEDO**, Contratista, le manifiestan que no tienen ningún problema en retirar este asfalto sobrante que se coloco pensando en quitar el lodazal que se presentaba antes, además esta dispuesto a discutir y aclarar el presupuesto, cantidades y demostrar que las cantidades de asfalto que estipula el contrato fueron las que se colocaron y todo lo concerniente con las adecuaciones que se realizaran en el escenario deportivo Cancha múltiple, además se esta haciendo todo lo posible para optimizar los recursos y materiales y si se puede tendrá en cuenta lo de las bancas o el prado siempre y cuando no se exceda el presupuesto inicial.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

Luego de discutir sobre la colocación del asfalto sobrante y analizar el pro y los contras del mismo se decide entre los asistentes y representantes de la comunidad a este foro, dejarlo instalado y ver la posibilidad de mejorar su entorno.


TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
	x	x
x	x	x

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	x	x

Firmas (responsable)

EDGAR CASTRO RAIGOZA
 ABOGADO
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION


CRISTIAN J. PEREZ FLOREZ
 INTERVENTOR
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION


GREGORIO VALDES
 INGENIERO CONSORCIO DEPORTES 2014