

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0. 19	FECHA:	23-Febrero- 2015
	HORA INICIAL:	09:00 Am
	HORA FINAL:	10:00 Pm
OBJETIVO: Foro de Inicio de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.767-2014 , Referente a la Adecuación Escenario deportivo construcción Pista de patinaje. B/. BRISAS DE LOS ANDES.	LUGAR: Kiosco-Escenario Deportivo B/. BRISAS DE LOS ANDES.	

ASISTENTES:


MIREYA SALGUERO.
IVAN BASTIDAS.
EDGAR CASTRO RAIGOZA.
MERCEDES AGUIRRE.
NELCY SALINAS.
ANA JULIA SAMBONI.
GILDARDO WILLIAM VINASCO.
AICARDO DOMINGUEZ.
ALEJANDRO MUÑOZ R.
CRISTIAN JULIAN PEREZ F.
MARIA STELLA GARCIA.
MARTHA MAFLA.

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de inicio de Auditorias visibles por parte del Abogado **EDGAR CASTRO RAIGOZA**, Área jurídica de la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien da a conocer el porque de este foro y que norma lo reglamenta, para dar mayor transparencia a los procesos de contratación en beneficio de la comunidad y que durante este proceso se harán los respectivos foros de seguimiento durante la ejecución de la obra y un foro de finalización al terminar la misma, por parte del contratista, con representantes de la comunidad.

DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.


El Ingeniero **IVAN BASTIDAS BENAVIDES**, Residente de Interventoria de la obra, Informa lo referente a la obra de adecuación del **ESCENARIO DEPORTIVO**, Consistente en la construcción de la **PISTA DE PATINAJE**, para lo cual da a conocer el presupuesto aprobado para tal fin especificando el valor total de la

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

adecuación a realizar y los costos directos del mismo y el porque de la diferencia de valores, se realizara el balance del presupuesto para determinar si el presupuesto asignado es suficiente para la realización de la obra o si en algún momento se deba pedir alguna adición presupuestal para cumplir con todos los ítems a ejecutar por parte del contratista debido a las irregulares que se han presentado en la zona a intervenir y así cumplir con las obras socializadas, según proyecto inicial, todos los ítems a desarrollar por parte del contratista, son conocidos en su totalidad por los representantes de la comunidad presentes. La obra presenta retrasos en su desarrollo por encontrar dificultades en el terreno (**SUELO**), por lo cual se mandaron a realizar los respectivos estudios de suelos y ensayos de laboratorio los cuales estamos esperando para el reinicio de las obras, además se debe localizar nuevamente la ubicación de la pista de patinaje ya que se van a afectar dos (2) arboles por lo cual se debe hacer la modificación en cuanto a la longitud de la misma y se vera recortada en mas o menos tres (3) metros, situación que es conocida por la comunidad, también manifiesta que sobre los costos de los estudio de suelos que se deben realizar al terreno, debe preguntar en la Secretaria de Deporte quien debe asumir estos estudios, ya que estos no estaban contemplados en el presupuesto inicialmente dado y el problema del suelo surgió cuando comenzaron a excavar.

El señor **AICARDO DOMINGUEZ**, presidente de la junta de acción, manifiesta que en reunión anterior ya se aclaro todo este tema y hoy se daban a conocer aquí los resultados de los estudios de laboratorio y los pasos a seguir para el pronto reinicio de las obras, solicita al interventor coordinar con mega proyectos para saber donde se van a instalar los postes de iluminación de la pista teniendo en cuenta la modificación de la pista para que estos se optimicen y estarán en contacto directo y permanente con el interventor para hacer el seguimiento y recomendaciones que sean necesarias y espera que la obra se termine como inicialmente quedo establecido.

La Dra. **MIREYA SALGUERO**, directora del Cali 5 en representación de la comunidad al respecto ratifica lo dicho por el señor **AICARDO DOMINGUEZ**, presidente de la junta porque en reunión de hace 15 días con el Ing. **EDUARDO CARDENAS**, se le concedieron quince (15) días y se acordó que para el día de hoy presentaría los resultados del estudio de suelos que se iba hacer al terreno donde se construirá la pista y se haría la localización y replanteamiento de la misma y daría a conocer el nuevo balance presupuestal de la obra con base a la reducción de la pista y los cambios a realizar para su construcción y el Ing. **CARDENAS**, en la reunión dijo que el asumiría los costos de la elaboración de los

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009


estudios de suelos pero según lo que dice el Ing. **BASTIDAS**, si queremos saber de donde van a salir esos valores si de parte de contratista o se va afectar el presupuesto de la comunidad, esperamos que la obra continúe se culmine según los términos y condiciones técnicas existentes según el cronograma expuesto por los Ing. **CARDENAS Y BASTIDAS**, para que se cumpla con el objeto para el cual se socializo y ponerla al servicio de la comunidad.

El Ingeniero **IVAN BASTIDAS B**, Interventor de la obra, dice que según lo que se ha presentado hasta el momento esos valores los debería asumir la Secretaria de Deporte y Recreación, por lo cual lo mas probable es que se tenga que solicitar una adición presupuestal al contrato para dar solución a todos estos imprevistos.

El Ingeniero **ALEJANDRO MUÑOZ R**, residente, dice que el Ing. **CARDENAS**, ya tiene los resultados de los ensayos de laboratorio del estudios de suelo y que los saco por medio de un contacto y el Ing. **JAIRO ORTEGA**, de la Secretaria del Deporte, los esta estudiando y analizando para que de las recomendaciones sobre los materiales que se deberán utilizar, los estudios de suelos requeridos se mandaron a hacer, pero se demoraron mucho en el laboratorio por eso fue la demora.

La Dra. **MIREYA SALGUERO**, directora del Cali 5, dice que también se hicieron unos cambios al presupuesto contractual porque aprobaron una cancha de hockey que la comunidad no aprobó y vino en el contrato y nunca se había pedido y se cambio por una malla protectora, seis (6) postes, los tensores para la malla y la puerta para independizar la pista de la cancha de futbol existente al lado, estos cambios fueron aprobados por la comunidad en el comité de planificación, cambios conocidos por el contratista y la Secretaria.

El Ingeniero **IVAN BASTIDAS B**, Interventor, manifiesta que la coordinación con mega proyectos se debe realizar conjuntamente con la comunidad y la Directora del Cali 5 presentes para definir la ubicación de los postes porque además se deberán mover algunas cajas ya existentes para lo cual se le puede suministrar el plano del levantamiento topográfico del polideportivo y la localización de la pista para determinar la ubicación de los postes y ya se hizo la localización de la pista de patinaje en el sitio.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

Con esta intervención se la por terminado el presente foro de inicio y se firma el listado de todos los asistentes y participantes en el.

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)


EDGAR CASTRO RAIGOZA
 ABOGADO
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION


IVAN BASTIDAS BENAVIDES.
 RESIDENTE INTERVENTORIA.
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION


CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA.
 REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO ESDRAS.



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 10/mar/2009

ACTA N°

OBJETIVO: **FORO Inicio (Auditorias Unidas) B/ los Andes I**
Pista Patinaje

FECHA: 23 Feb - 15

HORA INICIAL:

HORA FINAL:

PISTA PATINAJE

BRISAS DE LOS ANDES I

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

ASISTENTES		ASISTENTES	
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono
1	Edgar Castro R	S. D. R.	5566409
2	Hilda Salgado Z	CALI 5	3165296107
3	Alonso Aguirre R	del 5	4478484
4	Melba Galicia	Brisas Andes I	3715183
5	Martha Inafloz	Brisas de los Andes	4304539
6	Rosa Julia Samborombi	Brisas de los Andes	4304428
7	Gildardo Melian Vinasco	Brisas de los Andes	4304605
8	Aicardo Dominguez G.	Brisas Andes I	4304575
9	ALEANDRO MUÑOZ (M.)	Contratista	3392227
10	Cristian Julián Pérez Flórez	Interventoría	3104264511
11	Diana Barahona	Interventoría	318708286
12	MeStella Gares	Brisas de los Andes	4304428
13			
14			
15			

Correo Electrónico	Firma
ecastroai70@col.	
cali5@cali.gov.co	
CRIS. jupe@hotmail.com	
bysunin@yol.com	

21-24-55

STANDARD OIL

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard (usual amount) about 1/2 qt

amount of oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard

1 1/2 quarts per sq. yard

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil

Standard Oil