

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	FORMATO DE ACTA		VERSIÓN	1
			FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

ACTA No. 4162.0.14.12- 96	FECHA:	19 Noviembre/2014
	HORA INICIAL:	02:30 PM
	HORA FINAL:	04: 00 PM
OBJETIVO: Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles - al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de Junio de 2014	LUGAR: ESCENARIO DEPORTIVO TEJARES DE SALOMIA CALLE 71 # 4F-15	

ASISTENTES: FRANKLIN SÁNCHEZ, ZEUS, CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ, OSCAR C. OSPINA,

INVITADO: RAFAEL LAVERDE; Ingeniero proyectista SDR.

AUSENTE:

ORDEN DEL DÍA: Seguimiento al proyecto.

DESARROLLO:

Presentación del foro de seguimiento de auditorias visibles por parte del Arquitecto Cristian Julián Pérez Flórez, quien hace parte del grupo de trabajo de la interventoria. Quien explica con que fin se realiza el foro y cuales son sus alcances.

FRANKLIN SÁNCHEZ, presidente de la junta propone se realicen cambios a las maquinas del gimnasio debido a que las contractuales ya se encuentran en el escenario y los cambios serian los siguientes:

- Barra de flexiones por prensa de 45 grados.
- Barras horizontales por banco declinado y banco horizontal.

RAFAEL LAVERDE, les da a conocer a los auditores visibles que se deben utilizar equipos para intemperie puesto que el sitio escogido para la implantación no cuenta con una cubierta.

En respuesta a lo anterior **FRANKLIN SÁNCHEZ** da a conocer que en un futuro se cuenta con un proyecto para ejecutar dicha cubierta; motivo por el cual contratista e interventoria aceptan la implementación de equipos de ambas características, es decir para interior y exterior

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	1
	FORMATO DE ACTA		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

ZEUS, considera que se puede dejar implantado las maquinas con características de uso exterior y que los de interior se colocaran provisionalmente en el salón del escenario.

FRANKLIN SÁNCHEZ, considera que para darle protección a los usuarios de las maquinas del gimnasio se debe trasladar parte del recurso de la adecuación del cerramiento existente para una malla de protección de 2mts de altura.

OSCAR C. OSPINA, manifiesta evaluara los cambios propuestos y realizara un balance de obra para analizar el alcance.

Esta pendiente la instalación del acrílico de las cesta de baloncesto
 Para analizar los cambios efectuados se propone por el arquitecto **CRISTIAN J. PÉREZ F.** que se haga una nueva visita el 24 noviembre 2014 a las 2:30pm en el sitio de la obra

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE 2014

PROYECTO: ADECUACIÓN ESCENARIO POLIDEPORTIVO TEJARES DE SALOMIA CALLE 71 # 4F-15.

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014

NIT: 900732068-6

C.D.P: 3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421, 3500040419, 3500040410, 3500040402, 3500040400, 3500040386, 3500040398, 3500040404.

R.P.C: 4500074145

VALOR DEL CONVENIO: \$1.657.670.832

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: \$

VALOR PAGO Inicial 30%: \$

DURACIÓN: seis (06) meses

SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR

POLIZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379

POLIZA de RES. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: 45-40-101024159

Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

Periodo de Informe: Del 20 de octubre al 19 de noviembre de 2014.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO
SOCIALIZACIÓN	100 %	50 %
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN	100 %	100 %
INSCRIPCIÓN	100 %	0%
INAUGURACIÓN	100 %	0 %
ACTIVIDADES OPERATIVAS	100 %	30 %
CLAUSURA		

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

- Cambiar maquinas contractuales.
- Realizar pantalla de protección de 2 mts
- Instalar acrílico de tablero baloncesto

NOVEDADES: -----

SUGERENCIAS: -----

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

CRISTIAN J. PÉREZ F.
 Supervisor y/o interventor

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar balance de obra	contratista	24/09/2014



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACION
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC – MECI - SISTEDA

FORMATO DE ACTA

MAGT04.03.14.12.P01.F04

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

10/mar/2009

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

Cristian J. Pérez F.

CRISTIAN JULIAN PÉREZ F.
Interventor.

GREGORIO VALDEZ A.
Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.




MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
ACTA DE SOCIALIZACION CONTRATO DE OBRA CIVIL
INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DESARROLLO

Se plantearon las siguientes inquietudes y comentarios.

Proyecto: Parque tejares de Soledad y Gimnasio Comunitario		
Los representantes de la Comunidad solicitan:		
1. Cambiar Barras de Flexiones por Prensa de 45° y extension cuádriceps.		
2. Banco horizontal es aceptado		
3. Banco Inclinado es aceptado		
4. Barras altas. Diseño en reunion.		
5. Barras horizontales se cambia por banco declinado y banco horizontal.		
6. Barras paralelas es aceptada		
7. Vallas de salto es aceptada		
8. Pedales estáticos es aceptado		
. Los equipos seran para uso interior, porq' la Comunidad adelanta proyecto para ejecutar la cubierta.		
. Se solicita Tambien trasladar parte del cerramiento en malla lateral por pantalla en malla para proteccion del gimnasio.		
. Se solicita trasladar parte de la zona dura del parque infantil al Gimnasio Comunitario ubicado detras de la cancha multiple.		
		
		Cristian J. Perez F.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Diecisiete (17) Días del mes de Noviembre de 2014.
Por quienes intervienen.