



ALCALDÍA EN TU COMUNA COMUNA 15

INFRAESTRUCTURA

Marzo 20 de 2015

INFRAESTRUCTURA

Obras ejecutadas

2012-2014



Foto: Carrera 28E3 entre Calle 79 y 82 – Mojica
Fuente: S.I.V.

Obras de Pavimentación y Mantenimiento ejecutadas 2012-2014

Con una inversión por recurso propios de \$ 561 millones, la S.I.V. ejecutó seis (6) obras de pavimentación en tres (3) barrios en la comuna 15, entre el año 2012 y 2014

Obras de pavimentación ejecutadas 2013 -2014

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, en relación a las vías solicitadas para obras de pavimentación con recursos propios, informa que:

Vigencia	Dirección	Barrio	Contratista	Fecha inicio obra	Fecha obra terminada	Área (Mts2)	Inversión	Clase
2013	Calle 50 entre Carreras 38A y 37	El Retiro	CONSTRUIMOS INGENIERIA LTDA. Marcial Mancilla Martínez. 4151.0.26.1.372.13	16 de agosto de 2013	20 de Febrero de 2014	473	\$ 90.535.356	Rígido
2013	Carrera 28E3 entre Calle 79 y 82	Mojica		16 de agosto de 2013	20 de Febrero de 2014	909	\$ 183.168.796	Rígido
2013	Calle 88 entre Carrera 28G y 28E6	Mojica	Álvaro Lázaro del Valle. 4151.0.26.1.560.13	9 de diciembre de 2013	23 de Junio de 2014	450	\$ 75.813.656	Rígido
<u>Subtotal 2013</u>		<u>Dos (2) barrios</u>				<u>1832</u>	<u>\$ 349.517.808</u>	
2014	Carrera 34 entre Calle 54 y 57	El Vallado	Carlos Manuel Olarte Martínez 4151.0.26.1.274-14	31 de marzo de 2014	28 de Agosto de 2014	660	\$ 128.751.525	Rígido
2014	Carrera 28D4 entre Calles 93 y 95	Mojica	Álvaro Lázaro del Valle 4151.0.26.1.288-14	10 de noviembre de 2014	19 de Enero de 2015	252	\$ 47.515.411	Rígido
2014	Carrera 28J entre Calles 89 y 96	Mojica		10 de noviembre de 2014	19 de Enero de 2015	180	\$ 34.923.652	Rígido
<u>Subtotal 2014</u>		<u>Dos (2) barrios</u>				<u>1092</u>	<u>\$ 211.190.588</u>	
Total 2013-2014		Tres (3) barrios				2.924	\$ 560.708.396	

Entre el año 2013 y 2014 se realizaron seis (6) obras de pavimentación en tres (3) barrios de la comuna 15. Se intervino un área de 2.924 Mts2, con una inversión de aproximadamente \$561 millones de recursos propios de la dependencia.



Foto: Barrio Mojica
Fuente: S.I.V.

Adoquinamiento

El programa de adoquinamiento ha logrado la recuperación de un área total 1.500 mts², entre vías, sardineles y andenes entre otros, en el barrio Mojica.

Programa de adoquinamiento en la comuna 15



La S.I.V., informa que el programa de adoquinamiento consiste en:

- La pavimentación con adoquines de vías, andenes y sardineles, cuya durabilidad es igual al pavimento rígido.
- A la fecha se ha realizado la pavimentación de aproximadamente 1,500 M2 en el barrio Mojica, de los cuales 400 mts2 se ejecutaron en el sector conocido como la Bombonera.



BENEFICIOS

- Dirigido a barrios TIOS. Inició en la Comuna 15 en el barrio Mojica.
- Es una solución a la recuperación de la malla vial.
- Involucra a la comunidad con oportunidad laboral para que haga parte en el desarrollo urbanístico de la comuna.
- Brinda capacitación a jóvenes de sectores vulnerables de la ciudad de Cali.

Programa de adoquinamiento en la comuna 15



Donación Fundación Argos
Fuente: SIV

APORTES

FUNDACIÓN ARGOS

- 4.008 M2 de adoquines
- \$30.6 millones para capacitación a quince (15) jóvenes que se realizó por 3 meses y medio a través de CEDECUR - Centro de Educación e Investigación para el Desarrollo Comunitario Urbano y Rural.
- Donación de tres (3) máquinas para producir adoquín.

FUNDACION FORD

- Entregó recursos al programa TIO para el trámite de las libertas militares de los jóvenes, con el fin de poder vincularlos laboralmente de manera formal a la S.I.V.

S.I.V.

- En lo que va del año 2015 han sido contratadas quince (15) personas de la comunidad para realizar obras de adoquinamiento en diferentes sectores de la comuna.
- Vinculación de mano de obra femenina.
- Acompañamiento constante del grupo operativo de la Secretaría.
- Apoyo en legalización ante el ejército y trámite de la Libreta Militar.




Taller de adoquines
Barrio Mojica
Fuente: SIV

Programa de adoquinamiento – Barrio Mojica

Adoquinamiento ejecutado en el barrio Mojica – Comuna 15
Fecha corte: Marzo de 2015

Dirección	Adoquín en vía (M2)	Sardinel (ML)	Anden peatonal en adoquín (M2)	Anden peatonal en concreto (m2)	Asfalto (m2)	Granular compacto (M2)	Excavado (M2)
Carrera 28D4 entre Calles 79 y 80	118	61	47	0	0	0	0
Calle 80 entre Carreras 28D4 y 28D2	0	0	0	0	28	0	0
Cancha la Bombonera	112	0	0	0	50	0	0
Carrera 28D4 entre Calles 81 y 82	99	66	0	17	0	0	0
Carrera 28D4 entre Calles 82 y 83	93	62	76	0	8	0	0
Carrera 28E3 entre Calles 83 y 86	168	96	0	0	0	0	0
Carrera 28E3 entre Calles 86 y 87	0	0	0	0	0	0	83
Carrera 28E3 entre Calles 87 y 88	0	0	0	0	0	0	83
Carrera 28E3 entre Calles 88 y 89	0	0	0	0	0	0	83
Carrera 28E3 entre Calles 89 y 90	0	0	0	0	0	125	88
Carrera 28E3 entre Calles 90 y 91	0	0	0	0	0	122	86
Espacio público atocha	0	0	219	165	0	0	0
San judas	0	124	30	0	0	217	109
Total	590	409	372	182	86	464	532

Fuente: S.I.V.



Vías que serán intervenidas con adoquines en el año 2015



La S.I.V. por medio del programa de adoquines, realizará en el año 2015 intervenciones en las siguientes vías:

Dirección	Barrio/Sector	Área
Calle 49 entre Carreras 38A y 39A	EL Retiro	223
Calle 51 entre Carreras 34 y 36	EL Retiro	223
Calle 51 entre Carreras 39C y 39E	EL Retiro	215
Calle 53 entre Carreras 38A y 39A	EL Retiro	235
Calle 83A entre Carreras 28D2 y 28D4	Mojica	300
Carrera 28D1 entre Calles 83 y 84	Mojica	240
Carrera 28D3 entre Calles 92 y 93	Mojica/Sector Instituto Técnico Miguel de Pombo	105
Carrera 28D4 entre Calles 79 y 80	Mojica/Sector la Bombonera	115
Carrera 28D4 entre Calles 81 y 83	Mojica/Sector la Bombonera	230
Peatonales Bombonera	Mojica/Sector la Bombonera	100
Carrera 28D4 entre Calles 83A y 85	Mojica/Sector Instituto Técnico Miguel de Pombo	228
Carrera 28D5 entre Calles 92 y 93	Mojica/Sector Instituto Técnico Miguel de Pombo	105
Carrera 28E3 entre Calles 83 y 91	Mojica/Sector Instituto Técnico Niño Jesus de Atocha	802
Carrera 28E3 entre Calles 92 y 93	Mojica/Sector Instituto Técnico Niño Jesus de Atocha	132
Total		3253

El orden de ejecución depende de diversos factores. Se está dando viabilidad técnica a otras vías de la comuna.



Foto: Baches sobre la Calle 50
Fuente: S.I.V.

Obras de Bacheo 2012 - 2014

\$ 335 millones es la inversión realizada por la Secretaría de Infraestructura en obras de bacheo en el barrio Ciudad Córdoba y Mojica de la comuna 15, entre el año 2012 y 2014, permitiendo recuperar 6.711 Mts2 de vía en 14 tramos viales y 41 intervenciones.

Información sobre obras de Bacheo realizados en el 2013 y 2014

La Secretaría de Infraestructura y Valorización durante los años **2013 y 2014**, con una inversión total aproximada de **\$ 335.592.500**, ha efectuado en el barrio **Ciudad Córdoba y Mojica**, con **41 intervenciones de bacheo**, en **14 tramos**, que han permitido recuperar **6.711 Mts2 de vías**.



Obras de bacheo realizadas en la Comuna 15 - Año 2013-2014			
Barrio	Área (Mts2)	No. Intervenciones de Bacheo	Tramos
Ciudad Córdoba	5.362,25	30	10
Mojica	1.349,6	11	4
Total	6.711,85	41	14

Fuente: Grupo Operativo S.I.V

La solicitud de recuperación vial de la Carrera 28 D2 entre Carreras 72Y - 83 (Avda Ciudad de Cali. Tránsito de las Rutas T57-A y T50), fue realizada por el grupo operativo de la S.I.V.

En el año 2013, la S.I.V. realizó 14 intervenciones de bacheo, recuperando 3.673,75 Mts2 de vía, con una inversión de \$ 183.687.500. Para el año 2014, se realizaron 27 intervenciones, recuperando 3.038,1 Mts2 de vía, con una inversión aproximada de \$ 151.905.000.

INFRAESTRUCTURA

Obras en ejecución Vigencia 2012-2014



Foto: Carrera 39 A entre Calle52 y 54 – El Retiro
Fuente: S.I.V.

Obras de Pavimentación en ejecución 2014-2015

Con una inversión de \$96 millones de recursos propios, la S.I.V. se encuentra ejecutando actualmente una (1) obras de pavimentación en el barrio El Retiro.

Obras de pavimentación y mantenimiento en ejecución



Foto: Tramo Carrera 39ª entre Calle 52 y 54
Fuente: Google Maps

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, con una inversión de aproximadamente \$ 96 millones de recursos propios de la dependencia – vigencia 2014 se encuentra ejecutando **una (1) obra pavimentación de 483 mts²** de vía en el barrio **El Retiro**. Su culminación había sido suspendida dado el cambio de nombre del contrato y por condiciones de seguridad existentes en el sector.

Dirección	Barrio	Fecha inicio obra	Fecha proyectada de finalización obra	Contratista	Inversión
Carrera 39 A entre Calle 52 y 54	El Retiro	31 de marzo de 2014	Abril de 2015	Carlos Manuel Olarte Martínez 4151.0.26.1.274-14	\$ 95.881.158

Fuente: S.I.V.

El lunes 9 de marzo de 2015, se reinició la obra en presencia de la comunidad en la cual se encontraron dificultades debido a mala conexión de domiciliarias.

INFRAESTRUCTURA

Obras en proceso de licitación Vigencia 2014-2015




Foto: Cra 28E entre Calles 83 y 96 – Mojica
Fuente: S.I.V.

Obra de Pavimentación en proceso de licitación No. 4151.SA.27.2014

La S.I.V., con una inversión de \$508 millones mediante la estrategia TIO, tiene en proceso de licitación una (1) obra de pavimentación en el tramo de la Carrera 28E entre Calles 83 y 96, barrio Mojica, esperando pavimentar 392 ML de vía.

Obra de pavimentación Carrera 28E entre Calles 83 y 96

Mediante la estrategia TIO – Territorios de Inclusión y Oportunidades, con una inversión de \$508 millones vigencia 2014, la Secretaría de Infraestructura y Valorización, tiene en proceso de licitación una (1) obra de pavimentación en el barrio Mojica, esperando tener aproximadamente 392 ML de vía nueva.



Fuente: Google Maps

Dirección	Barrio	Estado	Área aproximada M2/ML	Inversión
Cra 28E entre Calles 83 y 96	Mojica	En proceso de licitación No. 4151.S.A.27.2014	2678M2/392ML	\$ 507.804.693

Fuente: SIV



Carrera 28E con Calle 86
Barrio Mojica
Fuente: Google Maps

INFRAESTRUCTURA

Obras por ejecutar e información de otras obras

Vigencia 2012-2014



Foto: Losas de la Carrera 34 entre Calle 55 y 57 – El Vallado
Fuente: S.I.V.

Obras por ejecutar 2012-2014

Información sobre otras obras

Sobre el mantenimiento de la Carrera 32 A entre Calles 48 y 59




Foto: Tramo Carrera 32 A entre Calles 48 y 59
Fuente: Google Maps



Carrera 32 A con Calle 54
Laureano Gómez

- La S.I.V. informan que las obras de mantenimiento a realizar en la Carrera 32A entre Calles 48 y 59, vía que comparte el barrio Laureano Gómez y los Comuneros II, era un compromiso de Metrocali, sin embargo, no cuenta con los recursos necesarios para realizar la intervención. Dado lo anterior, Metrocali le propone a la S.I.V. realizar la obra.
- El certificado vigente expedido por Emcali frente a las redes de acueducto y alcantarillado corresponde a bacheo y recarpeteo, cuando es una obra rehabilitación, siendo imposible la ejecución de la obra hasta no tener un nuevo concepto.
- Emcali debe realizar el cambio de redes húmedas para ejecutar la rehabilitación total de la vía.
- La estrategia TIO viene adelantando la gestión necesaria para que se intervenga la vía.

Sobre la obra de rehabilitación de la Carrera 41B entre las Calles 48 y 50




Foto: Tramo Carrera 41B entre Calles 48 y 50

Fuente: Google Maps

La S.I.V informa que METROCALI será quien realizará la obra de rehabilitación de 1900 ML de la **Carrea 41B** entre Calles 36 y 57 (Calles 36 y 48 para la comuna 16, y **Calles 48 a 50 para la comuna 15**),

Esta obra es parte de la Fase II de los corredores petroncales que intervendrá Metrocali en el segundo semestre del año 2015.



Ciudad Córdoba – El Vallado
Carrera 41B con Calles 49

Sobre la impermeabilización de las losas de la Carrera 34 entre 55A y 57 – Barrio Comuneros II



Antes

Carrera 34 entre 55ª y 57

Fuente: S.I.V.



Después

Carrera 34 entre 55ª y 57

Fuente: S.I.V.

Solicitudes a la S.I.V. a ejecutar por Metrocali

La Secretaría de Infraestructura y Valorización informan que las siguientes solicitudes realizadas por la comunidad son obras a ejecutar por parte de Metrocali:

Tipo de obra	Dirección	Barrio	Observaciones
Mantenimiento	Calle 54 entre Carrera 42B y 46.La Avenida Ciudad de Cali.	Ciudad Córdoba	Ejecutado por Metrocali
Solicitud de reparación de las principales vías utilizadas por el MIO	Carrera 39 entre Calles 48 y 57. (Tránsito de la Ruta P52-C).	El Retiro	A realizar por Metrocali – No ha sido ejecutado
Bacheo, pavimentación o rehabilitación	Carrera 42B a la Calle 54- Cruce	El Morichal	A realizar por Metrocali – No ha sido ejecutado
Bacheo	Carrera 42B entre Calle 54 y 57.Límites con Ciudad Córdoba	El Morichal	A realizar por Metrocali – No ha sido ejecutado
Bacheo	Carrera. 42B con Calle 48	Ciudad Córdoba	A realizar por Metrocali – No ha sido ejecutado

Las cinco (5) solicitudes anteriores realizadas en el marco del Consejo Comunitario del 2013, han sido gestionadas a través de METROCALI. Una (1) obra ya se ejecutó : mantenimiento vial de la Calle 54 entre Carrera 42B y 46 – Ciudad Córdoba.

Solicitudes no viabilizadas

La Secretaría de Infraestructura y Valorización informan que de las trece (13) de las solicitudes realizadas por la comunidad que no habían sido viabilizadas dada su tipo de prioridad, otros inconvenientes o por recursos en seguimientos a los compromisos del consejo anteriores, la obra de pavimentación de la Calle 50 entre Carrera 33C y 36, barrio El Retiro, se encuentra en viabilidad financiera:

Tipo Solicitud	Dirección	Barrio	Estado
Pavimentación	Calle 50 entre Carrera 33 C y 36	El Retiro	Prioridad 1 – En viabilidad financiera
Bacheo	Cra. 49C entre Clle. 48 y 50	Ciudad Córdoba	Prioridad 2
Bacheo	Cra. 41C entre Clle. 48 y 50	Ciudad Córdoba	Prioridad 2
Pavimentación	Clle. 51 entre Cra. 41C y 41E	Ciudad Córdoba	Prioridad 2
Pavimentación	Cra. 41E entre Clle. 51 A y 54	Ciudad Córdoba	Prioridad 3
Bacheo	Cra.39 entre Clle 48 y 57.Vía que da acceso al Vallado	El Retiro	Prioridad 2
Bacheo	Clle.56A entre Cra. 30B y 32A	Comuneros I	Prioridad 3- Se debe pedir certificados
Bacheo	Clle.51 entre Cra.32A y 29B	Comuneros I	Prioridad 2 - Se debe pedir certificados
Bacheo, pavimentación o rehabilitación	Cra. 28E 5 entre Clle. 79 y 76 Control de la Montebello	Mojica	Prioridad 2
Rehabilitación	Cra. 28 E entre Clle. 79 y 76	Mojica	Prioridad 2
Rehabilitación	Clle. 52 entre Cra. 40B y 41B	El Vallado	Prioridad 2
Rehabilitación	Clle. 49 entre Cra. 40 y 40B	El Vallado	Prioridad 2
Rehabilitación	Clle 49 entre Cra 41 y 42B	El Vallado	Prioridad 2 Problemas de alcantarillado

Fuente: S.I.V.



Foto: Cra 28D2 entre Calles 83 y 95A - Mojica

**Balance de inversión 2012-2014 y
proyectos a realizar en el 2015 por parte de la S.I.V.**

Balance de inversión realizado por la S.I.V. en la Comuna 15 con recursos propios vigencias 2013 y 2014

Vigencia/Estado obra	No. Intervenciones de pavimentación	No. intervenciones mantenimiento	No. De intervenciones de bacheo	Barrios	Área aproximada	Inversión
2013	3		14	El Retiro y Mojica	5.505,75	\$ 533.205.308
2014	3		27	El Vallado y Mojica	5.630,1*	\$ 363.095.588
<i>Total obras ejecutadas 2012-2014</i>	6		41	Tres (3) barrios	11.135,85	\$ 896.300.896

* Incluye el área pavimentada en adoquines

<i>Obras en ejecución 2014-2015 - recursos vigencia 2014</i>	1			El Retiro	483	\$ 95.881.158
--	---	--	--	-----------	-----	---------------

<i>Obras en proceso de licitación 2014-2015 - recursos vigencia 2014</i>	1			Mojica	2.678	\$ 507.804.693 - Gestión TÍO
--	---	--	--	--------	-------	------------------------------

<i>Total obras realizadas y por realizar con recursos propios vigencia 2012-2014</i>	8	0	41	Tres (3) barrios	11.220,85	\$ 1.499.986.747
---	----------	----------	-----------	-------------------------	------------------	-------------------------

Fuente: S.I.V.

Los recursos propios invertidos vigencia 2013-2014 (incluyendo obras ejecutadas, en proceso de ejecución, en licitación y por ejecutar) serían aproximadamente \$ 1.500 millones, en ocho (8) obras de pavimentación, cuarenta y un (41) intervenciones de bacheo.

INFRAESTRUCTURA

OBRAS 2015

Obras a realizar en la vigencia 2015– Comuna 15

Recursos propios

Para el año 2015, con una inversión aproximada de \$ 1,778 millones de recursos propios, la S.I.V. realizará una (1) obra de pavimentación vial y dos (2) obra de rehabilitación vial en los barrios Comuneros I, El Vallado y Mojica en la Comuna 15.,

Obras a realizar en el año 2015 recursos vigencia 2015				
Tipo obra	Dirección	Barrio	Estado	Inversión
Pavimentación	Carrera 28D2 entre Calles 83 y 95A	Mojica	La estrategia TIO, la Secretaria de Infraestructura y EMCALI, se encuentran realizando las gestiones para la incluir la reubicación de redes de acueducto sobre estos tramos.	\$ 738.802.828
Rehabilitación	Calle 49 entre Carreras 29 A y 30A	Comuneros I	Vía para realizar obras de rehabilitación dado su grado de deterioro.	\$ 239.483.667
Rehabilitación	Calle 57 entre Carrera 41C y 39E	El Vallado y Comuneros I	Vía alterna a la Ciudad de Cali. En viabilidad Técnica y financiera	\$ 800.000.000 - Aproximadamente
Total		Tres (3) barrios		\$ 1.778.286.495

Fuente: S.I.V.

Inversión realizada de la S.I.V. entre el 2012-2015

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, entre el periodo 2012-2015, habrá invertido cerca de **\$3.282 millones** de recursos propios de la dependencia en la comuna 15.

Estado obras/proyectos	Inversión Recursos Propios
<i>Obras ejecutadas 2012-2014</i>	\$ 896.300.896
<i>Obras en ejecución 2014-2015 - recursos vigencia 2014</i>	\$ 99.508.571
<i>Obras en proceso de licitación 2014-2015 - recursos vigencia 2014</i>	\$ 507.804.693
<i>Obras por ejecutar con recursos vigencia 2015</i>	\$ 1.778.286.495
<i>Total inversión recursos propios 2012-2015</i>	\$ 3.281.900.655

Fuente: S.I.V

La mayor inversión se centra en las obras a realizar en el año 2015, de la cual se espera ejecutar una (1) pavimentación y dos (2) rehabilitaciones viales. Además, se esperan terminar obras en proceso, y ejecutar otras obras de recursos del año 2014.