 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	FORMATO DE ACTA		VERSIÓN	1
			FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

ACTA No. 4162.0.14.12- 04	FECHA:	09 – Octubre/2014
	HORA INICIAL:	11:00 AM
	HORA FINAL:	12: 00 M
OBJETIVO: Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles - al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de Junio de 2014 –	LUGAR: Adecuación escenario deportivo LA MERCED av. 2en entre calles 47CN y 49N.	

ASISTENTES: MARTA LUCIA PEÑA, HUGO GARCÍA, LIBREROS, CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ, OSCAR C. OSPINA.

INVITADO: HORACIO GARNICA; profesional especializado del Cali 2, HEBERT ORDOÑEZ; coordinador SDR, FELIPE DULCEY CUÉLLAR; supervisor SDR, JAVIER MARÍN; maestro de obra. BEATRIZ BARRERA; facilitador SDR

AUSENTE:

ORDEN DEL DÍA: Presentación del foro de seguimiento de auditorias visibles por parte del Arquitecto Cristian Julián Pérez Flórez, quien hace parte del grupo de trabajo de la interventoria. Quien explica con que fin se realiza el foro y cuales son sus alcances.

DESARROLLO: Se conduce el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden

Arquitecto residente de la interventoria **CRISTIAN J. PÉREZ F.** quien informa el avance referente a la obra en mención, se describen los trabajos realizados por parte del contratista y cuales zona las actividades pendientes a realizar.

MARTA LUCIA PEÑA, edil comuna 2 manifiesta no estar de acuerdo con reparar solo cierta cantidad de losas en concreto y propone se demuelan todas y se realicen totalmente nueva la cancha, sacrificando las canales de desagüe, petición que es aceptada por contratista e interventoria.

Solicita se cambie el personal de trabajo, debido a que los que se encuentran en este momento han sido observados por la comunidad consumiendo sustancias psicoactivas, situación que no es bien vista por estos.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

FELIPE DULCEY CUÉLLAR; supervisor SDR, atiende el requerimiento de la edil Marta Peña y le sugiere al contratista cambie al personal a otra obra.

OSCAR C. OSPINA, considera se debe convocar a la comunidad que observó dicha situación, para poder identificar precisamente el empleado que creó dicha situación y poder de esta manera realizar el cambio.

CRISTIAN J. PÉREZ F. Se deja en claro que en atención a todas las solicitudes se realizarán los cambios; es decir en cuanto a la obra y el personal de trabajo.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE 2014

PROYECTO: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO **LA MERCED** AV. 2EN ENTRE CALLES 47CN Y 49N, REPOSICIÓN EN CONCRETO CANCHA MÚLTIPLE Y DESAGÜE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014

NIT: 900732068-6

C.D.P: 3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421, 3500040419, 3500040410, 3500040402, 3500040400, 3500040386, 3500040398, 3500040404.

R.P.C: 4500074145

VALOR DEL CONVENIO: \$1.657.670.832

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: \$

VALOR PAGO Inicial 30%: \$

DURACIÓN: seis (06) meses

SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUÉLLAR

POLIZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379


POLIZA de RES. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: 45-40-101024159

Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

Periodo de Informe: del 25 de agosto de 2014 al 09 octubre de 2014

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO
SOCIALIZACIÓN	100 %	50 %
DIVULGACIÓN Y	100 %	100 %

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

PROMOCIÓN		
INSCRIPCIÓN	100 %	0%
INAUGURACIÓN	100 %	0 %
ACTIVIDADES OPERATIVAS	100 %	30 %
CLAUSURA		

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

- Acelerar el proceso de ejecución
- Demoler totalmente la losa de concreto
- Realizar cambio del personal de trabajo.

NOVEDADES: -----

SUGERENCIAS: -----

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

CRISTIAN J. PEREZ F. Residente de la interventoria
Supervisor y/o interventor

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Analizar balance de obra	interventor	13/10/2014


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

Cristian J. Perez F.

CRISTIAN JULIAN PÉREZ F.
 Residente Interventoria.



GREGORIO VALDEZ A.
 Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.