 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	08/abr/2011

ACTA No. 4162.10.0. 59	FECHA:	04/ Mayo/ 2015
	HORA INICIAL:	08:00 AM
	HORA FINAL:	09:30 AM
OBJETIVO: Foro de Seguimiento – Grupo Auditorias Visibles – al contrato 4162.0.26.1.644-2014, referente a Adecuación KIOSKO CIUDADELA INVICALI	LUGAR: Carrera 26B2 entre Calle 119ª y 120. ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO INVICALI	

ASISTENTES:

LUIS ANGEL GONZALES
CRISTIAN JULIAN PEREZ FLOREZ
HECTOR FABIO VALDEZ
PEDRO BUENO

INVITADO: NINGUNO

ORDEN DEL DIA: Presentación del Foro de Seguimiento de Auditorias Visibles por parte del Arquitecto Cristian Julián Pérez Flórez, quien es el Interventor para la Secretaria de Deporte y Recreación. Quien explica con qué fin se realiza el foro y cuáles son sus alcances.


DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

El Arquitecto **CRISTIAN J. PEREZ F.** quien informa el avance referente a la obra en mención, se describen los trabajos realizados por parte del contratista y cuáles son las actividades pendientes a realizar.

El Señor **LUIS ANGEL GONZALEZ**, Presidente de la Junta de Acción Comunal manifiesta que en la obra ha habido detalles que se describen a continuación:

Ve con preocupación que no se vaya a instalar el enchape para los espacios que se necesitan, como los baños y la cocineta, de igual manera manifiesta que los niveles manejados por la cubierta y que no ve con beneplácito las uniones ahí dejadas.

El arquitecto **CRISTIAN J. PEREZ F.** refiere y da respuesta al Señor **LUIS** de la siguiente manera, que si se realizaran todas las actividades que el kiosko requiere ya que la Secretaria de Deporte y Recreación si aprobó el adicional de mayores cantidades, dejando de esta manera al 100% las actividades; se observa junto con el contratista los niveles de la cubierta

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

y se llega al acuerdo que se tomara el nivel requerido por señor **LUIS**, quedando así en este punto todos de acuerdo.

El Señor **PEDRO BUENO**, Delegado de la junta. Manifiesta que hasta ahora se está cumpliendo con lo esperado pero esperaran a que se termine la obra para ver su terminación y los acabados de la misma y también ve con preocupación, que pasara con las acometidas de los servicios públicos, y el Arq. interventor de da respuesta de la siguiente manera.

Se propone por el arquitecto **CRISTIAN J. PÉREZ F.** que se haga una reunión con el Ingeniero Ángel Otalvaro, funcionario de la Secretaria de Deporte y Recreación quien es el encargado de realizar dicho trámite ante las entidades correspondientes.

El residente **HECTOR FABIO VALDEZ** dice que todo se recoge y se deja limpio. Y manifiesta que le ha sido complicado encontrar un subcontratista que le realice las rejas metálicas que en el kiosco van, esto debido a los problemas de inseguridad del sector.

El resto de auditores visibles dicen están de acuerdo con lo manifestado por los que intervienen y apoyan lo expresado por ellos.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.644-2014 DE FECHA 17 DE 09 DE 2014

PROYECTO: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CIUDADELA INVICALI CARRERA 26B2 ENTRE CALLES 119ª Y 120.

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURAS DEPORTIVAS

NIT: 900753061-5

C.D.P:3600005020-02-05-2014; 3600005019-02-05-2014; 3600005022-02-05-2014;
 3600005021-02-05-2014; 3600005041-09-05-2014; 3600005066-29-05-2014; 3000015753-
 07-05-2014; 3600005025-06-05-2014

VALOR DEL CONVENIO: \$2.582.221.029

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: \$

VALOR PAGO Inicial 0%: \$

DURACIÓN: seis (06) meses + Prorroga 90 días.

SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR


POLIZA de CUMPLIMIENTO: 03 GU059137

POLIZA de RES. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: 03 RE002579

Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 19-SEPTIEMBRE-2014

Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

Periodo de Informe: Del 18 de febrero de 2015 al 30 de abril de 2015.

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO
SOCIALIZACIÓN	100 %	50 %
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN	100 %	100 %
INSCRIPCIÓN	100 %	0%
INAUGURACIÓN	100 %	0 %
ACTIVIDADES OPERATIVAS	100 %	60 %
CLAUSURA		

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:


- NINGUNA

NOVEDADES: -----

SUGERENCIAS: -----

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):


Cristian J. Pérez F.
CRISTIAN J. PÉREZ F.
 Supervisor y/o interventor

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009


TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Ajustar niveles de cubierta	contratista	05/05/2015
Socializar alcance del adicional	interventor	Ninguna
Informar avance del trámite para servicios p.	interventor	Ninguna

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)



CRISTIAN JULIAN PÉREZ F.
Interventor.



GREGORIO VALDEZ ARCILA
Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

10/mar/2009

ACTA N°

OBJETIVO:

Foro De Seguimiento Auditorias Visibles

FECHA: 04-05-2015

HORA INICIAL: 8 am

HORA FINAL: 9:30 am

Invicali
Cra 26B2 - Calle 119A

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	ASISTENTES				Firma
		Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico		
1	Juan A. Goyales	presidente				
2	Cristian Julian Perez Florés	Interventor	3104264511	cril.jupe@hotmail.com		
3	Hector Fabio Valdez	Contabilista	353529352			
4	Pedro Bueno	Delegado Junta				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						