

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

<b>ACTA No. 4162.0.14.12- 95</b>	FECHA:	<b>23 Enero /2015</b>
	HORA INICIAL:	<b>10:00 AM</b>
	HORA FINAL:	<b>11: 30 PM</b>
<b>OBJETIVO:</b> Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles - al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de Junio de 2014	LUGAR: ESCENARIO DEPORTIVO CALLE 84 ENTRE CARRERAS 26G Y 26G3. b) PUERTAS DEL SOL I	

**ASISTENTES:** ARAON ACEVEDO, ROBERTO RODRÍGUEZ, EDINSON M, YANETH VÉLEZ, JORGE HERNEY TOVAR, JOSÉ NEL VALLECILLA, TERESA GÓMEZ, JAIME GARCÍA, DARGEL E. CALDAS, CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ.

**INVITADO:** NINGUNO

**AUSENTE:**

**ORDEN DEL DÍA:** Presentación del foro de seguimiento de auditorias visibles por parte del Arquitecto Cristian Julián Pérez Flórez, quien hace parte del grupo de trabajo de la interventoria. Quien explica con que fin se realiza el foro y cuales son sus alcances.

**DESARROLLO:** Se conduce el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden:

Arquitecto residente de la interventoria **CRISTIAN J. PÉREZ F.** quien informa el avance referente a la obra en mención, se describen los trabajos realizados por parte del contratista y cuales zona las actividades pendientes a realizar de la siguiente manera:

**CRISTIAN J. PÉREZ F.** informa que se ha instalado la grama tipo trenza y que se encuentra en la etapa de crecimiento para que posteriormente se haga el control de maleza en el mes de febrero y seguido de ello hacer la primera poda y aplicar fertilizante con tierra y arena para realizar la micro nivelación con rodillo de tres toneladas.

**JORGE HERNEY TOVAR**, coordinador de deportes demuestra a todos los presentes lo importante que resulta tener el cerramiento total para el escenario puesto que en días pasados la policía nacional en cumplimiento de su deber realizaron una persecución introduciendo sus motocicletas en el césped recién instalado causándole daño al trabajo

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

realizado por el contratista, **ARAON ACEVEDO**, contratista informa a los auditores visibles que el daño causado aun tiene solución y no representa un problema.

**ROBERTO RODRÍGUEZ**, informa de su preocupación porque hay sectores del césped que reflejan haber sufrido un daño a causa del sol, inquietud que es respondida por **CRISTIAN J. PÉREZ F.** quien le informa que es debido a problemas de logística con el poso que en la actualidad es manejado por el barrio los naranjos y se dejo de regar el césped por un tiempo aproximado de 5 días; impase que se soluciono y deja ver la mejoría del inconveniente.

**DARGEL E. CALDAS**, presidente de la junta informa que no tenia el conocimiento de se había entregado por parte del contratista los implemento requeridos para el riego, situación que es aclarada por **ARAON ACEVEDO**, y **CRISTIAN J. PÉREZ F.** sugiere al contratista levante un acta de entrega de todos los suministros en presencia de **DARGEL E. CALDAS** para que quede constancia de lo que se entrego.

Se propone por el arquitecto **CRISTIAN J. PÉREZ F.** que se haga una nueva visita en el sitio de la obra.

#### CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE 2014

PROYECTO: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO PUERTAS DEL SOL I CALLE 84 ENTRE CARRERAS 26G Y 26G3.

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014

NIT: 900732068-6

C.D.P: 3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421, 3500040419, 3500040410, 3500040402, 3500040400, 3500040386, 3500040398, 3500040404.

R.P.C: 4500074145

VALOR DEL CONVENIO: \$1.657.670.832

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: \$

VALOR PAGO Inicial 30%: \$

DURACIÓN: seis (06) meses + Prorroga 90 días.

SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR

POLIZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379

POLIZA de RES. CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 45-40-101024159

Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

Periodo de Informe: Del 29 de septiembre de 2014 al 23 de enero de 2014.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO
SOCIALIZACIÓN	100 %	50 %
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN	100 %	100 %
INSCRIPCIÓN	100 %	0%
INAUGURACIÓN	100 %	0 %
ACTIVIDADES OPERATIVAS	100 %	30 %
CLAUSURA		

**OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:**

- Realizar control maleza.
- Realizar micro nivelación con tierra negra y arena.
- Aplicar fertilizantes.
- Realizar acta de entrega de accesorios de riego

NOVEDADES: -----

SUGERENCIAS: -----

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

**CRISTIAN J. PÉREZ F.**  
 Supervisor y/o interventor

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	<b>FORMATO DE ACTA</b>		VERSIÓN	1
			FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar control maleza	contratista	09/02/2015
Realizar micro nivelación con tierra negra y arena	contratista	11/02/2015
Aplicar fertilizantes	contratista	11/02/2015
Realizar acta de entrega de accesorios de riego	contratista	Ninguna

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

*Cristian J. Pérez F.*

**CRISTIAN JULIAN PÉREZ F.**  
Interventor.

*Gregorio Valdez Arcila*

**GREGORIO VALDEZ ARCILA**  
Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN  
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA  
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

1

FECHA APROBACIÓN

10/mar/2009

ACTA N°

OBJETIVO:

Foro seguimiento auditorias visibles "Obra Puerstas del Sol"

FECHA: 23 Enero - 2015

HORA INICIAL: 10:00 am

HORA FINAL: 11:30 am

Obra  
Calle 84 Cra 26g

N° De Convocados:  N° De Asistentes:  Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	Dependencia	ASISTENTES		Firma
			Teléfono	Correo Electrónico	
1	Graon Acevedo T	contralista	316 869 5620	grahon@hotmail.com	[Firma]
2	ROBERTO RODRIGUEZ	comunidad	312 721 0671		[Firma]
3	Edison M. Collares	comunidad IV	316 605 6471	emes1408@hotmail.com	[Firma]
4	Yaneth Velaz	comunidad	313 681 3754		[Firma]
5	JOSE HERIBY TORRES	coordinador	320 746 8389	jozcc@torres660@hotmail.com	[Firma]
6	JOSE NEL VALLECILLA	comunidad	312 999 3982		[Firma]
7	FELISA GOMEZ	JALC IJAC	316 513 4879	fel135720@hwi.com	[Firma]
8	FRANCO CARREJA		420 45524		[Firma]
9	DANIEL E. COLAIS	Presidente J.P.C	310 603 8692	darguido@hotmail.com	[Firma]
10	Cristian Julián Pérez Flores	Interventoria	310 426 4511		[Firma]
11					
12					
13					
14					
15					