 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	1
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	08/abr/2011

ACTA No. 4162.10.0. <u>61</u>	FECHA:	<b>12/ Mayo/ 2015</b>
	HORA INICIAL:	<b>09:15 AM</b>
	HORA FINAL:	<b>10:00 AM</b>
OBJETIVO: Foro de Seguimiento – Grupo Auditorias Visibles – al contrato 4162.0.26.1.644-2014, referente a Adecuación CAMERINOS PUERTAS DEL SOL	LUGAR: Calle 84 entre CRA. 26G Y 26G3. ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO PUERTAS DEL SOL I	

**ASISTENTES:**

**MILENA VELASQUEZ OCAMPO**  
**CRISTIAN JULIAN PEREZ FLOREZ**  
**ARAON ACEVEDO**  
**DARGEN E. CALDAS**  
**FELIZA GOMEZ DORA CASTRO**  
**OSCAR CARDENAS**  
**JORGE HERNEY TOVAR**


**INVITADO: NINGUNO**

**ORDEN DEL DIA:** Presentación del Foro de Seguimiento de Auditorias Visibles por parte del Arquitecto Cristian Julián Pérez Flórez, quien es el Interventor para la Secretaria de Deporte y Recreación. Quien explica con qué fin se realiza el foro y cuáles son sus alcances.

**DESARROLLO:** Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

El Arquitecto interventor **CRISTIAN J. PEREZ F.** quien informa el avance referente a la obra en mención, se describen los trabajos realizados por parte del contratista y cuáles son las actividades pendientes a realizar.

El Señor **JORGE HERNEY TOVAR**, como coordinador de Deportes y como conocedor de lo que se viene realizando manifiesta que ha estado pendiente de la obra y puede responder a la comunidad sobre cualquier inquietud que se presente, la Junta ha hecho el seguimiento a la obra y esta se está desarrollando dentro de lo normal respecto a la construcción y está quedando bien.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

El Señor **DARGEN CALDAS**, Manifiesta que hasta ahora se está cumpliendo con lo esperado pero espero que se le dé celeridad al proceso puesto que para consideración de el este ha sido muy lento.

El arquitecto **CRISTIAN J. PÉREZ F.** les informa que el Ingeniero Ángel Otalvaro, funcionario de la Secretaria de Deporte y Recreación es el encargado de realizar dicho trámite ante las entidades correspondientes, por ende este trámite es ajeno a la interventoría, siendo el trabajo de esta ultima el reporte que se está iniciando labores de construcción. Esta información se realiza debido a que en otros escenarios se ha presentado la misma inquietud.

Por otras parte el Arq. Interventor soporta lo manifestado por el señor **JORGE HERNEY TOVAR** es cierto ya que el señor hace parte del grupo de trabajo y por ende puede dar fe de las actividades ejecutadas. También se da respuesta al señor **DARGEN CALDAS** con la intervención del señor **ARAON ACEVEDO**, quien dice que han tenido inconvenientes con el suministro de materiales, pero que estas ya han sido solucionados y se acelerara el proceso.

El resto de auditores visibles dicen están de acuerdo con lo manifestado por los que intervienen y apoyan lo expresado por ellos.

### **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.644-2014 DE FECHA 17 DE 09 DE 2014**

PROYECTO: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CIUDADELA INVICALI CARRERA 26B2 ENTRE CALLES 119ª Y 120.

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURAS DEPORTIVAS

NIT: 900753061-5

C.D.P:3600005020-02-05-2014; 3600005019-02-05-2014; 3600005022-02-05-2014;  
3600005021-02-05-2014; 3600005041-09-05-2014; 3600005066-29-05-2014; 3000015753-  
07-05-2014; 3600005025-06-05-2014

VALOR DEL CONVENIO: \$2.582.221.029

VALOR APOORTE DEL MUNICIPIO: \$

VALOR PAGO Inicial 0%: \$

DURACIÓN: seis (06) meses + Prorroga 90 días.

SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR


POLIZA de CUMPLIMIENTO: 03 GU059137

POLIZA de RES. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: 03 RE002579

Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 19-SEPTIEMBRE-2014

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN          SGC – MECI - SISTEDA</b>  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

Periodo de Informe: Del 18 de febrero de 2015 al 11 de mayo de 2015.

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO
SOCIALIZACIÓN	100 %	50 %
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN	100 %	100 %
INSCRIPCIÓN	100 %	0%
INAUGURACIÓN	100 %	0 %
ACTIVIDADES OPERATIVAS	100 %	60 %
CLAUSURA		

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:


- NINGUNA

NOVEDADES: -----

SUGERENCIAS: -----

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

**CRISTIAN J. PÉREZ F.**  
 Supervisor y/o interventor

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Ajustar niveles de cubierta	contratista	05/05/2015

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

*Cristian J. Pérez F.*

**CRISTIAN JULIAN PÉREZ F.**  
Interventor.

*Gregorio Valdez Arcila*

**GREGORIO VALDEZ ARCILA**  
Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.





ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN  
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA  
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

1

FECHA APROBACIÓN

10/mar/2009

ACTA N°

OBJETIVO:

Foro De Seguimiento Auditorias Visibles

FECHA: 12-05-2015

HORA INICIAL: 9:15 am

HORA FINAL: 10:00 am

Escenario Reportivo

N° De Convocados:  N° De Asistentes:  Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	Dependencia	ASISTENTES		
			Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Cristian Julián Pérez Flores	Interventor	3104264511		Cristian J Pérez F.
2	Milena Velazquez O.	Inspectora			Milena Velazquez
3	Araon Acevedo Tabares	Maestro contratista	3168695620	araon.acevedo@hotmail.com	Araon Acevedo
4	DARLEN E. VELAZQUEZ OROZ	Presidente S.T.A.C.	3106438672		Darlen E. Velazquez
5	FELIZ GOMEZ M	JAS. JAC.	3165134879	Feliz5720@Hotmail.com	Feliz Gomez
6	Geor... ..	Controlista	30444711744		Geor...
7	JORGE HENRY TOVAR	coordinador J. ec	3207468389		Jorge Henry Tovar
8					JHTS
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					