



INVERSIONES DESTACADAS COMUNA 12

1ER. SEGUIMIENTO
Agosto 25/2014

Construyendo hoy
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

METROCALI



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance en el diseños y cronograma Terminal Calipso –Julio Rincón

Metro Cali informa:

- La inversión total de la Terminal Calipso – Julio Rincón es de aproximadamente \$9.500 Millones.
- El Porcentaje de avance en su ejecución a Julio/2014 es del 20%.
- Se han generado 70 empleos en la obra.
- La Terminal permitirá la conexión vial de los usuarios del oriente con el norte, el centro y el sur de Cali.
- La entrada a la Terminal Calipso se hará por el 2do piso; a través de 2 puentes peatonales con rampas que conectarán ambos lados de la Terminal Calipso - Julio Rincón (16 carriles), los cuales a la fecha se encuentran construidos:
 - Puente 1: Desde el lado sur de Comfandi el Prado a la escuela Oficial Julio Rincón.
 - Puente 2: Desde Almacén Éxito hacia la intersección de los barrios Calipso y Yira Castro.
- En septiembre/2014 se terminaran acabados y correcciones en ambos puentes, obras complementarias que corresponden al proyecto de la Troncal de Aguablanca y servirán a la Terminal Calipso – Julio Rincón.



CRONOGRAMA

REUNION INICIO OBRA (COMFANDI CALIPSO)	10 de abril 2014
CONSTRUCCIÓN	17 de abril 2014
ENTREGA OBRA	17 febrero 2015



Avance en la reclamación de espacio público

ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA
Avalúos de mejoras de antejardines por fuera de lindero	Agosto 2012
Ofertas para compra de mejoras a 16 predios (dos personas aceptaron, pendiente 14). <u>Durante 17 meses se intentó realizar concertación</u> con los propietarios pendientes, ofertándoles como lo establece la Ley, el valor que por compensación determinó la Lonja, sin llegar a un acuerdo.	Noviembre 2012
Revocatoria de Oferta de mejora.	Mayo 2013
Inicio proceso de restitución de bien inmueble de uso público. <u>Desde hace 8 meses, las autoridades pertinentes habían notificado</u> de la restitución del espacio público.	Julio 2013
Coordinación para diligencia de restitución, pero no se hizo por no presencia del ESMAD.	Diciembre 2013
2da coordinación para diligencia de restitución, pero no se hizo por alteración orden público.	Marzo 2014
Diligencia de restitución (Se reconoció la compensación de acuerdo a la oferta).	Abril 4 de 2014
El espacio publico (andenes) se encuentra restituido y adecuado según parámetros de la obra	A la actualidad (Agosto/2014)



Avance en la reparación de vías de la comuna 12

Metrocali informa que: La Constructora MECO S.A., es el contratista encargado de adelantar las obras de intervención vial en siete (7) tramos viales en la comuna 12, los cuales se relacionan a continuación.

INTERVENCIONES VIALES COMUNA 12				
TRAMO	Intervención	COMUNA	ESTADO	KM
1). Carrera 23 entre Calle 52 y 44	Parcheo	12	Terminado	0,302
2). Calle 44 entre Carrera 24 C y Transversal 29	Reposición losas rígido	12	Terminado	1,419
3). Calle 44 entre Transversal 29 y Transversal 28 D	Reposición losas rígido	12	Terminado	0,383
4). Carrera 23 entre Carrera 33 C y Carrera 39	Fresado	8 Y 12	Terminado	0,595
5). Carrera 23 entre Calle 44 y Calle 43	Parcheo	12	Terminado	0,130
6). Carrera 23 entre Calle 43 y Calle 36	Parcheo	12	Terminado	0,425
7). Calle 70 entre Carrera 24 y Carrera 39	Fresado	12	En Ejecución	3,141

Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Julio - 2014.

Avance en la reparación de los puntos de parada del SITM-MIO en la comuna 12

Metrocali informa que la Constructora MECO S.A., es el contratista encargado de adelantar la intervención de los 21 puntos de parada en la comuna 12, de las cuales 13 están terminadas y 8 en ejecución:

PUNTOS DE PARADA - COMUNA 12					
N°	RUTA	ORDEN RUTA	COMUNA	DIRECCION	ESTADO OBRA
1	A85	4	12	Calle 33C entre Carrera 25 y 26	En ejecución
2	P52C	57	12	Calle 44 entre Carrera 24 y 24A	Terminada
3	P52C	58	12	Calle 44 entre Carrera 25 y 25A	Terminada
4	P52C	16	12	Calle 44 entre Carrera 26L y 26K	Terminada
5	P52C	15	12	Calle 44 entre Carrera 28 y 27A	Terminada
6	P52C	86	12	Calle 44 entre Carrera 28 y 28A	Terminada
7	P52C	14	12	Calle 44 entre Carrera 28E y Transversal 28D	Terminada
8	P52C	87	12	Calle 44 entre Transversal 28D y Carrera 33H	Terminada
9	P52C	13	12	Calle 44 entre Transversal 29 y Carrera 28F	Terminada
10	P27C	53	12	Carrera 23 entre Calle 39 y 41	Terminada
11	P27C	54	12	Carrera 23 entre Calle 43 y 44	Terminada
12	P27C	61	12	Carrera 23 entre Calle 49 y 48	Terminada
13	A85	5	12	Carrera 27 entre Calle 33E y 33H	Terminada
14	P52C	33	12	Carrera 27 entre Calle 33H y 34	Terminada
15	P47A	36	12	Carrera 27 entre Calle 34 y 36	En ejecución
16	P47A	7	12	Carrera 27 entre Calle 36A y Diagonal 28B	En ejecución
17	P47A	8	12	Carrera 27 entre Calle 44 y 49	En ejecución
18	P50A	31	12	Carrera 27 entre Calle 50 y 49	En ejecución
19	P47B	9	12	Carrera 27 entre Calle 52 y 54	En ejecución
20	A51	30	12	Carrera 27 entre Calle 70 y 56A	En ejecución
21	A53	11	12	Carrera 27 entre Diagonal 28B y Calle 39	En ejecución

Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Julio - 2014.



INFRAESTRUCTURA



Avance en Mantenimiento vial Ejecutado con Recursos Propios 2013

La S.I.V con recursos propios y sobretasa a la gasolina de la vigencia 2013, finalizó en Abril/2014 un total de ocho (8) obras de mantenimiento vial, en los barrios: El Rodeo, Alfonso Barberena, Nueva Floresta y El Paraíso de la comuna 12 logrando la recuperación de un área de 2.000 mts² en pavimento flexible.



Cra 26K entre Calles 44 y 49-Antes Nueva Floresta-Después Fuente Grupo Contratación S.I.V



Fuente Grupo de Contratación S.I.V

OBRA	BARRIO
1.Calle 40 entre Cras 25B y 26 áreas afectadas	El Rodeo
2.Carrera 25B con Calle 40 Cruce	
3.Calle 33E entre Cras 25 y 26, 4.Cra 25A entre Calles 33E y 33F áreas afectadas	Alfonso Barberena
5.Carrera 26K entre Calles 44 y 49 (Recarpeteo)	Nueva Floresta
6.Carrera 28 entre Calles 33E y 33H, 7.Calle 33E entre Cras 27 y 28 áreas afectadas	El Paraíso
8.Carrera 28B No.33E – 37	

Obra de Mantenimiento Vial en proceso de Ejecución

OBRA	BARRIO	RECURSOS	ESTADO	Observación
1. Calle 36 entre Cras. 24A y 24B	El Rodeo	Sobretasa a la Gasolina	Adjudicada Marzo 17 2014	Obra inició 1ª semana Julio/2014, según contrato No. 4151.0.26.1.281.2014, contratista Ing. Álvaro Hernán Hormaza. Se espera tener finalizada la obra en 90 días (Octubre/2014) Supervisión a cargo de la Ing. Amparo Chávez-S-I.V



Avance del proyecto de Megaobra que beneficiará la Comuna 12



Foto: Comunicaciones S.I.V

El Proyecto de la MEGA OBRA de la Carrera 28D entre Calles 44 y 54, fue socializado por el Ing. Miguel Meléndez el pasado 10 de Julio del 2014 ante líderes de la comunidad y habitantes del sector . La obra se describe así:

PROYECTO: Construcción de las calzadas faltantes de la carrera 28D entre las calles 44 y 54 y rehabilitación de la vía existente

LOCALIZACIÓN: Zona oriental de la ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 12.

DESCRIPCIÓN GENERAL: El proyecto tiene una sección de 6m, dos carriles de 3m, una zona verde de 1m contigua al canal de aguas lluvias y un andén de 2m.

ZONA BENEFICIADA: directamente a cinco barrios de la Comuna 12 así: Eduardo Santos, 12 de Octubre, Julio Rincón, Sindical, Nueva floresta; y en la Comuna 13 a dos barrios: Yira castro y El Pondaje; entre otros.

El 19 de Agosto del 2014 se publicó en la página www.contratos.gov.co del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) los pre-pliegos de la Licitación Pública No. 4151.LP.06.2014, que forma parte del plan de las Megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008 correspondiente a la segunda fase de obras de contribución de valorización por \$ 218 mil millones de pesos y que entrarán a licitarse durante el 2014.



Cra 28D entre Calles 44 y 54-Barrio 12 de Octubre-Foto S.I.V



Grupo Megaobras S.I.V- Ing. Alfredo Almeida



EMCALI



Avance sobre reposición de acueducto y alcantarillado



EMCALI informa que en Convenio con la Secretaria de Infraestructura, en la fase 2 de las MEGA OBRAS se adelantara la Intervención de redes de Acueducto y Alcantarillado en el siguiente sector:

- BARRIO DOCE DE OCTUBRE CARRERA 28D ENTRE CALLES 44 Y 54

En comparación con otros sectores de la ciudad, en la comuna 12, las redes de A y A son funcionales, a pesar de su edad de instalación. Por tanto no se tienen previstas intervenciones de reposición.

En el 2012, se repuso acueducto en el **Barrio Nueva Floresta** (Cra 22 entre CII 49 y 54) y **El Rodeo** Reubicación Tubería (CII 39 Cra 24D y 25ª) y en el 2013 se repuso alcantarillado en el barrio el Rodeo (Cra 25C entre Calles 43 y 44)

En el cuadro siguiente se relacionan los tramos de acueducto y alcantarillado intervenidos en los últimos 10 años en la Comuna 12

TRANSITO



Avance señalización y demarcación vial



La Secretaría de Tránsito informa que:

El 3 de abril/ 2014 fueron demarcados los 11 puntos de la comuna solicitados así:

INSTITUCIONES EDUCATIVAS (5):

- Eva Riascos Plata, T25 Dg. 26-29, Villanueva
- Hernando Navia Varón, Cra. 26P No. 50-39, Nueva Floresta
- Juan XXIII, Cl. 46 No. 28F-31, 12 de octubre
- Julio Caicedo y Téllez, Cl. 59N No. 24E-40, Nueva Floresta
- Marice Sinisterra, Cl. 39 No. 25^a-20, El Rodeo

CENTROS Y PUESTO DE SALUD (3):

- Centro de Salud El Rodeo, C. 39 No. 25B-21
- Centro de Salud Santiago Rengifo, Cra. 26 No. 50-12
- Puesto de Salud 12 de Octubre, Cl. 50 No. 38G-00

CENTROS RECREATIVOS (2):

- Polideportivo 12 de Octubre, Cra. 28F entre Cls. 46 y50
- Unidad Recreativa la Tortuga, Cl. 44 No. 24C-08

Las vías que circundan la estación de Policía no fueron demarcadas por encontrarse en mal estado.



Avance en reductores de velocidad



La Secretaría de Tránsito informa que:

➤ En Julio de 2014, se efectuó la visita técnica para verificar la viabilidad de los cuatro (4) reductores solicitados, otorgando viabilidad positiva para tres (3) puntos:

- I.E. Hernando Navia Varón
- I.E. Maricé Sinisterra.
- Centro de salud El Rodeo.

➤ Los reductores de velocidad se construirán en el 2015 con presupuesto del 2014.

➤ Se traslado la solicitud a METROCALI, para el caso del pompeyano en la Transversal 25 frente a la entrada principal de la Cárcel de Villahermosa, teniendo en cuenta que es el responsable de las condiciones de seguridad al peatón, por ser un corredor troncal del Sistema de Transporte Masivo.



Avance en control a invasión del espacio público



Antes



Después



Antes



Después

La Secretaría de Tránsito informa que:

El jueves 03 de Abril/2014 en horas de la noche, se realizó la primera vista de control y la demarcación de los límites permitidos para estacionar en los dos parqueaderos nocturnos ubicados en:

- Separador vial del Carrera 26 entre Calles 49 y 51, Barrio Nueva Floresta.
- Vía Pública ubicada en la Calle 50 con Carrera 28D, Barrio Sindical.

En las dos (2) visitas realizadas por el grupo operativo, se elaboraron cinco (5) comparendos por mal estacionamiento.

Se seguirán realizando visitas sorpresa para verificar que las zonas recuperadas no sean invadidas nuevamente.



Construyendo hoy
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

DEPORTE



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance en ampliar disciplinas del programa Centros de iniciación deportiva

La Secretaría de Deporte informa que:

Con recursos de dependencia inició en Marzo/2014 el programa Centros de Iniciación Deportiva, con 5 monitores en 5 escenarios deportivos, que beneficia a más de 350 niños y jóvenes de la Comuna 12. Se incorporó (1) monitor para la nueva disciplina de Atletismo.



Las disciplinas y actividades que actualmente se ofrecen en la Comuna 12 se encuentran distribuidas así:

Centros de Iniciación Deportiva 2014 - Comuna 12	
Disciplina Deportiva	Escenario Deportivo
Futbol	(2) monitores: (1) 12 octubre - (1) Alfonso Barberena
Futbol Sala	(1) monitor: Asturias - Polideportivo La Tortuga
Baloncesto	(1) monitor: Sindical - Polideportivo La Tortuga
Atletismo	(1) monitor: 12 de Octubre- Pol. Fenalco Kenedy
Actividades para Jóvenes y Adultos desde Julio/2014	
Aerorumba	Jóvenes y Adultos
Gimnasia dirigida	Adulto Mayor



Construyendo hoy
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

GOBIERNO



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avances en iluminación de parques como estrategia para disminuir el consumo de SPA

PARQUES ILUMINADOS CON LUZ BLANCA COMUNA 12- JULIO 2014		
DIRECCION	BARRIO	INVERSION
CRA 24C CL 44	ASTURIAS	\$55.898.903,00
CL 44 - CRA 24BY CRA 24C	ASTURIAS	\$15.451.817,00
CL 57 CRA 24	FENALCO KENNEDY	\$27.922.266,00
CRA 25 CL 49	FENALCO KENNEDY	\$20.307.515,00
CL55 - CRA 28G Y CRA 29G - 123	JULIO RINCON	\$2.507.354,00
CL55 - K28G Y K29 - 35	JULIO RINCON	\$2.015.292,00
CRA 25 CL 59 y CL 59A	NUEVA FLORESTA	\$16.926.794,00
CRA 24C - CL 59A - CL60	NUEVA FLORESTA	\$14.338.840,00
CRA 24 CL 62	NUEVA FLORESTA	\$6.499.241,00
CLL 60 / KRA 24B	NUEVA FLORESTA	\$19.942.838,00
CALL 70 CON K 24A	NUEVA FLORESTA	\$24.387.925,00
CRA 25A CL 58 y CL 59	NUEVA FLORESTA	\$9.430.912,00
CRA 28 C CALLE 50	SINDICAL	\$18.081.108,00
CRA 28C CL 44	SINDICAL	\$15.157.955,00
INVERSION TOTAL EN LA COMUNA		\$248.868.760

La Secretaría de Gobierno informa que:

- Con una inversión aproximada de \$250 Millones, se han iluminado con luz blanca catorce (14) parques, once (11) de los cuales fueron iluminados entre Abril y Julio de 2014, como parte de la estrategia adoptada por la Alcaldía de Cali donde se logra la recuperación de zonas verdes, canchas y parques incentivando el adecuado uso de espacios, desincentivando así el consumo de SPA.



Otras intervenciones: Cámaras de Seguridad para la Comuna 12

La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad informa:

• Catorce (14) son las cámaras con que hoy cuenta la Comuna 12, luego de instalar 5 cámaras adicionales, como otra estrategia para mejorar la seguridad en la comuna. Así se apoya a la policía en temas de seguimiento vigilancia y control permanente de zonas críticas. Tres (3) cámaras adicionales se instalarán a finales de 2014.



INVENTARIO DE CAMARAS COMUNA 12 POR UBICACIÓN, BARRIOS Y DIRECCION					
No.	BARRIO	DIRECCION	No.	BARRIO	DIRECCION
EXISTENTES (9)					
1	Nueva Floresta	CL 70 & CR 27	6	12 DE Octubre	AV Troncal & CL 44
2	Asturias	CL 44 & CR 24D Est. Nueva Floresta	7	Julio Rincon	Autop S B & TR 29
3	Nueva Floresta	Autop Sur O-CI 52	8	Nueva Floresta	CL 70 & CR 23
4	Asturias	Autop Sur O & CL 44	9	Nueva Floresta	S B & CR 26
5	Chapinero	CL 44 & CR 15			
INSTALADAS 2013 (5)					
1	Villanueva	TR 27 DG 28	4	12 de Octubre	CR 28 D CL 50
2	Nueva Floresta	CL 70 CR 26 J	5	Barberena	TR 29 CR 25
3	Sindical	CR 27 CL 50			
A INSTALAR 2014 (3)					
1	Sindical	Cr 28D & CI 44	3	Nueva Floresta	CI 52 & Cr 26
2	Sindical	Cr 27 & CI 50			



DAGMA



Avances de mantenimiento a zonas verdes y separadores viales



Barrio La Floresta



El DAGMA informa que:

- En lo corrido del 2014, se han realizado dos (2) mantenimientos de las zonas verdes de la comuna 12, que corresponden a 88.216 M2 de césped de bajo porte, que incluyen el mantenimiento de los separadores viales de la AV Simón Bolívar y Autopista Suroriental.
- En Julio/2014, se adjudicó la licitación para realizar seis (6) mantenimientos más a zonas verdes y separadores viales, en lo que resta del 2014.



Avances recuperación paisajística

El DAGMA informa que:



El día **12 de Agosto de 2014** se realizó visita en el separador de la Carrera 26J desde la Calle 44 a la Calle 70 recomendando la siembra de plantas ornamentales por el sendero.

Se gestionará con la Empresa Supertiendas Olímpica, la adopción de este separador. El resto de parques será atendido por el DAGMA cuando mejoren las condiciones de clima en la ciudad.



Siembras

Se realizó reunión con la comunidad el **21 de Agosto en la Unidad Recreativa Las Tortugas**, para determinar los sitios donde se efectuarán las siembras. Sin embargo fueron sólo 4 personas que asistieron y solicitaron punto específicos.

BARRIO RODEO

Avances capacitación en educación ambiental y dotación de centro de reciclaje



El DAGMA informa que:

La ruta piloto de reciclaje que se implementará en las comunas 12 y 11 ha tenido los siguientes avances:

- **Censo de recicladores:** El 24/julio/2014 se realizó actualización del censo de recicladores en las comunas 11 y 12, arrojando como resultado la presencia de **282 recicladores**.
- **Centro de acopio municipal fijo:** se están estudiando dos inmuebles:
 - Antiguas bodegas de Rica, Cra 2c con Calle 30
 - Bodegas de Salchichería LaCali, Cra. 1h con Calle 39Se espera que en Octubre/2014 el área jurídica genere la viabilidad para la compra del predio.
- **Centros de acopio temporales por medio de carpas móviles:** se han identificado entre 10 y 12 sitios (5 en la comuna 12) que serían adecuados para el pesaje y acopio primario del reciclaje que serán socializados con la comunidad.
- **Sistema de pago a cada reciclador:** Se están estudiando cual sistema de pago oportuno y ágil se va a utilizar en el proyecto.



Avances en limpieza de basureros crónicos

El Dagma informa:



AUTOPISTA SURORIENTAL CON CALLE 34

A julio de 2014, de los 4 puntos solicitados por la comunidad para realizar limpieza y erradicación de basureros crónicos, se intervinieron dos (2): Autopista Suroriental y separador de la Calle 44 entre 27 y 26J.

La Carrera 28D con calle 50 será intervenido dentro de la ruta piloto de reciclaje. Se espera que la ruta piloto de reciclaje que se implementará en la comuna 12 y 11 mitiguen los impactos de basureros.



AUTOPISTA SURORIENTAL CON CALLE 36

El punto de la Carrera 26 con calle 50 y Calle 70, se implementará jornadas de mingas con los habitantes del sector, las cuales aún no han sido concertadas con la comunidad debido a la poca asistencia a las reuniones convocadas.

Pese a la recolección constante en los basureros crónicos por parte del operador, la zona continua impactada. Para mitigar esta situación se ha programado para la segunda semana de septiembre una charla en el Barrio el Rodeo sobre separación en la fuente.



SALUD



Avance sobre realización de jornadas para control de proliferación de mascotas callejeras



El Centro de Zoonosis informa que en el primer semestre de 2014:

- a) **Realizó 17 intervenciones**, donde se capturaron 21 mascotas.
- b) **Realizó 21 visitas epidemiológicas** en casos reportados por agresiones de caninos y felinos en la comuna 12.

También informa que entre los días 19 y 26 de Septiembre de 2014, se tiene previsto realizar la jornada anual de vacunación antirrábica para caninos y felinos en todos los barrios de la comuna 12.



Avance la Inversión Centro de Salud El Rodeo ESE Centro

La ESE Centro informa sobre el Centro de Salud el Rodeo:



Centro de Salud el Rodeo	
Inicio	Junio de 2013
Entrega	Octubre de 2014
Beneficiarios	80.000 Habitantes de la Comuna 12
Características de la obra	<ul style="list-style-type: none">• Ampliación y Reforma de la planta física, pasando de 1 a 4 pisos, obteniendo aprox. 385 M2 construidos.• 8 nuevos consultorios médicos, quedando con 16 consultorios• 3 unidades odontológicas, 1 sótano,• 1 Consultorio para atención psicológica.• 1 auditorio
Costo total de la obra	\$1.579.004.021

Adicionalmente, se incluirán los equipos biomédicos y el Soporte informático para este Centro de Salud.



Avance sobre la Inversión Centro de Salud el Rodeo



EDUCACION



Avance de la reposición general del sistema eléctrico en la I.E.O Marice Sinisterra



I.E.O Marice Sinisterra



I.E.O Marice Sinisterra

La Secretaría de Educación informa:

- El día 17 de julio del 2014, se realizó visita técnica a la I.E.O Marice Sinisterra con el objetivo de revisar la reposición general del sistema eléctrico.
- La reposición del sistema eléctrico en la I.E.O. fue realizada en el primer bimestre de 2014.
- Se realizó el cambio del sistema eléctrico, con lo cual se logra el funcionamiento de los talleres de mecánica, metalistería de las instalaciones de la Institución Educativa.



Anuncios otras inversiones en la comuna 12

La Secretaría de Educación informa que esta en proceso de licitación una inversión de \$190.476.190 con recursos propios para la vigencia 2014 en la Comuna 12:

RECURSOS PROPIOS- CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
AÑO	OBJETO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VALOR CONTRATO	INTERVENCIÓN
2014	Institución Educativa Hernando Navia Varón Sede Principal	CONSORCIO CONSTRUIMOS CALI	\$190.476.190	Adecuación de Alcantarillado
TOTAL			\$190.476.190	



Inversiones infraestructura vigencias futuras 2015-2018

La Secretaría de Educación informa que invertirá con recursos propios \$500.000.000 a través de vigencias futuras 2015-2018, así:

Institución Educativa	Actividades	Valor de Obras	Vigencias			
			AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
Institución Educativa Julio de Caicedo Y Téllez	Construcción de cubierta cancha múltiple 550 m2.	\$ 500.000.000	\$107.142.857	\$130.952.381	\$130.952.381	\$130.952.381



Anuncio Educación Digital para todos TIT@



La Secretaría de Educación informa que para la ejecución del proyecto de educación digital para todos (TIT@) se han contemplado las siguientes etapas:

1. Diagnóstico de la infraestructura de redes eléctricas y de internet (Banda Ancha): Octubre a Diciembre de 2014
2. Adecuación de la infraestructura de redes eléctricas y de internet (Banda Ancha): 1er Trimestre de 2015.
3. Capacitaciones a docentes y directivos docentes, y pedagogía del proyecto con estudiantes y padres: 2do Trimestre de 2015
4. Entrega de equipos y mobiliarios y operación del proyecto: 3er Trimestre de 2015

En la Comuna 12 se entregarán 418 equipos de cómputo distribuidos así:

1. **I.E Marice Sinisterra:** Aulas 10 y 380 Computadores.
2. **Sede Fenalco Asturias:** Aula 1 y 38 Computadores.



Anuncio Computadores para Educar

La Secretaría de Educación Municipal a través del **programa Computadores para Educar**, entrego en el segundo semestre de 2014 un total de 190 computadores en las Instituciones Educativas de la Comuna 12, los cuáles se distribuirán de la siguiente manera:

Programa	I.E.O	Cantidad de Computadores
Computadores para educar	IEO EVA RIASCOS PLATA	50
	Alfonso Barberena	50
	Hernando Caicedo	30
	IEO JUAN PABLO XXIII	60
	TOTAL	190



Anuncio Programa de Alimentación Escolar

La Secretaría de Educación informa que :

- Actualmente se está ejecutando el programa para el **Fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el Municipio de Santiago de Cali**.
- Vigencia: 30 Julio a 30 de Noviembre de 2014
- La Secretaría de Educación asumió el servicio directamente de suplemento alimenticio para **513** Instituciones oficiales, cumpliendo con los parámetros establecidos y el aporte nutricional específico para los niños.
- Actualmente en la Comuna 12 se está entregando **5.521** raciones de alimentación para las cinco (5) instituciones educativas y sus sedes.

COMUNA	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TOTAL RACIONES	MODALIDAD
12	IE EVA RIASCOS PLATA	257	LISTOS
	ALFONSO BARBERENA	480	PREPARADOS
	HERNANDO CAICEDO	391	PREPARADOS
	IE TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	270	LISTOS
	FRAY JOSE IGNACIO ORTIZ	838	PREPARADOS
	IE JUAN XXIII	599	PREPARADOS
	CIUDAD DE CALI	100	PREPARADOS
	CENTRO DOCENTE NINO JESUS DE PRAGA	100	LISTOS
	CENTRO DOCENTE JULIO RINCON	351	LISTOS
	BELLO HORIZONTE	122	LISTOS
	SAN BUENAVENTURA	53	LISTOS
	IE JULIO CAICEDO Y TELLEZ	379	PREPARADOS
	BATALLA DE CARABOBO	180	PREPARADOS
	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	253	PREPARADOS
	ESTHER ZORRILLA	268	PREPARADOS
	MI BOSQUESITO	196	PREPARADOS
	IE INDUSTRIAL MARICE SINISTERRA	301	PREPARADOS
	ASTURIAS	242	PREPARADOS
	FENALCO ASTURIAS	238	PREPARADOS



CULTURA



Avance sobre ejecución de saldos recursos de situado fiscal vigencias pasadas

La Secretaría de Cultura informa que los proyectos de vigencias 2009 y 2012, se encuentran en el siguiente estado:

Nombre proyecto	Vigencia	Valor	Estado	Actividades
<i>"Apoyo a proyectos culturales de la comuna 12"</i>	2012	\$149.000.000	En ejecución con BELLAS ARTES	<p>* Realización de talleres en diferentes manifestaciones artísticas música, danzas, artes plásticas, bailes modernos en 12 barrios de la comuna 12.</p> <p>* Dotación: vestuarios de danza: salsa, teatro e instrumentos musicales: bombo, maracas, clave, batería, güiro, bongo.</p> <p>Contacto: DIANET BALCAZAR Tel: 8891155 Segundo piso Secretaría de Cultura y Turismo.</p>
<i>"Mejoramiento e implementación de bibliotecas y videotecas de la comuna 12"</i>	2009	\$50.143.500	Estudios Previos	Dotación de: (9) computadores, (1) impresora, (9) módulos de escritorios mas sillas, 1 aire acondicionado, 50 sillas rimax, 4 mesas metálicas, (1) video proyector con maleta y pantalla.



Avance sobre ejecución de situado fiscal vigencia 2014

Proyecto	Actividades	Valor	Estado
<p>Capacitación en manifestaciones artísticas y culturales a NNAJ de la comuna 12 de Santiago de Cali</p> <p>Situado Fiscal Vigencia 2014</p>	<p>Capacitaciones: danzas, música, bailes populares, artes plásticas, etc.</p> <p>Dotación: 104 vestuarios (danzas bailes populares), Insumos Artes Plásticas (25 kits de acuarelas, 25 acrílicos, 25 kits de témperas, 25 lápices, 25 cajas de crayones, 25 pinceles, 25 cartulinas, 25 pinturas de agua 1/8 en colores surtidos), 70 instrumentos musicales (congas, saxofón, clarinetes, trompetas, guachos, platillos, redoblantes, bombos, cununos, guazas, tamboras, marimbas, timbal, baffle).</p>	\$208.401.543	<p>En proceso de contratación: Licitación Pública</p> <p>Culminación del proyecto: Diciembre 31 de 2014</p>
<p>Apoyo a las expresiones multiculturales de la comuna 12 de Santiago de Cali.</p> <p>Situado Fiscal Vigencia 2014</p>	<p>Visibilización: de los talentos artísticos y culturales conformados en procesos de capacitación anteriores,</p> <p>Presentaciones, Conferencias, Videos y Propuesta Escénica: de los talentos promoviendo la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, violencia familiar, la cultura ciudadana y el ejercicio responsable de la sexualidad durante el desarrollo del proyecto.</p>	\$57.071.280	<p>En proceso de contratación: Licitación Pública</p> <p>Culminación del proyecto: Diciembre 31 de 2014</p>



Construyendo hoy
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

BIENESTAR



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance sobre capacitaciones a la J.A.C.

La Asesoría de Participación Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social, está desarrollando:

- **Capacitaciones:** Plan Estratégico de Desarrollo de la Organización Comunal.
- **Beneficiados:** 956 dignatarios de J.A.C, de comunas y corregimientos del Municipio de Santiago de Cali.
- **Intensidad:** 20 horas.
- **Inicio:** 4 de Julio de 2014



Foto: Participación Ciudadana. Capacitación Comunas 11 y 12.



Foto: Participación Ciudadana. Capacitación Comfenalco varias Comunas.

Para el caso de la Comuna 12, de las 12 JAC de la Comuna, asistieron 2 JAC: (Asturias y Alfonso Barberena).

A la fecha se han realizado 17 jornadas de Fundamentación y socialización del proceso, contando con la participación de 250 JAC.

Para conocer el cronograma de actividades que se desarrollaran hasta Diciembre/14, consultar en la pagina web:

http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/capacitaciones_jac_pub



Construyendo hoy
la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

VIVIENDA



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance sobre presupuestos por dependencia



La Secretaria de Bienestar Social informa que se esta desarrollando el proyecto BP: 41372 “**Capacitación a grupos vulnerables**” enfocado en mujeres cabeza de hogar del Municipio de Santiago de Cali:

- **Valor:** \$217.935.041
- **Ejecutor:** Fundación Técnica Autónoma del Pacífico (coordinador Dr. Horacio Carvajal)
- **Supervisión Técnica:** Dra. Mabel Pastrana de la SDTBS.
- **Supervisión Financiera:** Dr. Alfredo Torres.
- **Supervisión Jurídica:** Dra. Jacqueline Cruz.
- **Fecha de inicio:** 26 de Mayo/2014.
- **Beneficiadas:** 1.100 mujeres de la Comuna 12.

Avance en titulación de predios en la Comuna 12

La Secretaría de Vivienda Social informa que:

- Entre diciembre del 2012 y Julio de 2014, se han titulado 34 predios en los siguientes barrios:.

BARRIO	Entre el 2012 y Mayo 2014	Junio y Julio 2014	Total
Eduardo Santos	3	5	8
Villanueva	2	4	6
El Rodeo	13	7	20
Asturias			
TOTAL	18	16	34

En reunión realizada entre funcionarios de la Secretaría y los presidentes de las JAC de los barrios Asturias y el Rodeo, se estableció un plan de trabajo que consiste en:

- **La identificación de los predios susceptibles de titular por barrio:** para esto la Secretaría entregó la información planimétrica de cada barrio a los presidentes de los mismos.

Entre los meses de Junio y Julio de 2014 la Secretaría **ha titulado 16 predios en la Comuna**. En la actualidad se encuentran identificados 37 predios más: 14 del Barrio Villanueva y 23 del Barrio El Rodeo, adjudicatarios a los cuales se les envió carta solicitándoles la documentación pertinente para el trámite de legalización de predios.

