 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0.-76	FECHA:	21/ Julio /2015
	HORA INICIAL:	10:00 am
	HORA FINAL:	10:45 am
<b>OBJETIVO:</b> Foro de Seguimiento de la Auditoría Visible del Contrato 4162.0.26.1.767-2014, Referente a CANCHA DE FUTBOL BARRIO CHIMINANGOS II CALLE 62 CON CARRERAS. 1A8 Y 1A11.	<b>LUGAR:</b> Calle 62 con Carreras 1 A 8 – 1 A 11. Barrio Chiminangos II	


**ASISTENTES:**

DARIO MONTOYA PEREZ  
 CARLOS VALENCIA TORRES  
 ANA MARIA BALANTA  
 CRISTHIAN PEREZ  
 IVAN BASTIDAS  
 EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ  
 CAROLINA ALEGRIA

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

**ORDEN DEL DÍA:** Presentación Foro de Seguimiento de Auditorías Visibles por parte del Ingeniero Iván Bastidas Residente del Interventor del contrato - Secretaría de Deporte y Recreación.

**DESARROLLO:** Exposición por parte del Ingeniero Iván Bastidas - Residente de la Interventoría de la obra, Referente a la CANCHA DE FUTBOL BARRIO CHIMINANGOS II CALLE 62 CON CARRERAS. 1A8 Y 1A11.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

El Ing. Bastidas informa que se han ejecutado las siguientes actividades:


#### Obras de drenaje

Excavación a mano tierra seca sin retiro  
 Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a maquina en banco >= 20 km con acarreo interno en obra incluye disposición en botadero Oficial  
 Geotextil no tejido  
 Relleno material filtro granular canto piedra de rio 1 1/2"  
 Relleno material granular grava 1"  
 Relleno material filtro granular grava 3/4  
 Relleno material filtro granular grava 1/2  
 Relleno balastro importado  
 Desagües laterales  
 Caja de inspección 0.80 \* 0.80 mts en concreto  
 Caja de inspección 0.60 \*0.60 mts en concreto  
 Tubería Pvc agrícola perforada de 100 mm drenaje  
 Tubería Pvc 160 mm agrícola perforada drenajes  
 Rotura pavimento

#### Mantenimiento malla eslabonada

Esmalte malla eslabonada 1,1/2"-1"  
 Malla eslabonada galv # 10 rombo 1,1/2"  
 Desmonte malla eslabonada h=2.0 mt  
 Desmonte alambre púas cerramiento 3-5 líneas  
 Demolición viga concreto 36c-45cm  
 Solado espesor e=0.05m 3000 psi.  
 Viga cimientto enlace h=20-40 cms en concreto de 3000 psi.  
 Zapata concreto 3000 psi 210 mpa.  
 Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa.  
 Columna amarre muro en concreto de 3000 psi.  
 Muro ladrillo sogá limpio revitado [2c]  
 Cinta confinamiento muro en concreto de 3000 psi  
 Malla eslabonada galv # 10 rombo 2" h= 2 mts  
 Nave puerta tubo c.14 malla(2x2,5)  
 Corte árbol mas retiro



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	<b>MAGT04.03.18.P01.F04</b>	
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	10/Mar/2009

Corte y retiro de arbusto  
Obra adicional  
Tubería 6" san  
Excavación a maquina sin retiro  
Campamento en tabla de 18 m2  
Cámara inspección tipo b h=1.50-2.00 mts  
Caja inspección 100x100 cm [concreto]

- El señor Darío Montoya solicita que se debe agilizar la instalación de la malla eslabonada para dar seguridad a la cancha


- El Ing. Bastidas informa que se está tramitando la construcción del pozo profundo indispensable para la colocación de la grama natural tipo trenza, además con el verano tan intenso que ocurre, las autoridades ambientales no están dejando realizar cortes para este tipo de obra, se debe esperar a que mejore el tiempo para garantizar la siembra sin ningún tipo de deterioro de la grama tipo trenza.

#### Estado de las Obras.

La obra se encuentra en ejecución

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
Corrección detalles de Obra	Consortio Esdras 2014 Contratista	
X	X	X

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	<b>MAGT04.03.18.P01.F04</b>	
		<b>VERSIÓN</b>	<b>1</b>
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>10/Mar/2009</b>

Firmas (responsable)



CONTRATISTA CONSORCIO ESDRAS 2014  
ING. CAROLINA ALEGRIA



ING. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ  
DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR  
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



ING. IVAN BASTIDAS  
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR  
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION






**LISTADO DE ASISTENCIA FORO DE SEGUIMIENTO AUDITORIAS VISIBLES "DRENAJE CANCHA DE FUTBOL  
CALLE 62 CON CARRERAS 1 A 8 - 1 A 11 BARRIO CHIMINANGOS II**

**CONTRATO No. 4162.0.26.1.767-2014**

**CONTRATISTA: ESDRAS 2014**

**FECHA : 21 DE JULIO DE 2015**

**LUGAR: CALLE 62 con CARRERAS 1 A 8 - 1 A 11**

NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	TELEFONO	COMUNA	FIRMA
Dario Mataya P.	Urbador	3163425537		
Carlos Olvera	Urbador	8152905052		
ANA M. BARRERA	Comunidad	9123935969		

**Nombre Servidor Público: Consorcio Deportes JR - Ing. Eduardo Cárdenas Rodríguez Interventor**

**Firma:** \_\_\_\_\_

